

Руководитель  
регионального проекта

Киселев А.И.

(подпись)

01.10.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по региональным проектам  
«Чистая страна», «Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными отходами»,  
«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных  
водных объектов» направления «Экология»  
( протокол от 3 октября 2019 г. № 3 )

## ОТЧЕТ






### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

*"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"*

*Республика Марий Эл*

*в рамках федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
наличие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	Сроки выделения средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обработке ТКО	<p>Минфином Республики Марий Эл (исх. № 15-13/313 от 01.08.2019) доведена информация о невозможности выделения в 2019 году средств республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации. Министерством природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл направлена заявка на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл на софинансирование строительства мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки (исх. № 12-06/2771 от 12.04.2019), включая разработку проектно-сметной документации. В Минфин Республики Марий Эл подана бюджетная заявка на 2020 год (исх. № 07-15/5689 от 31.07.2019), включающая средства на разработку ПСД. Куратору регионального проекта направлен запрос (исх. № 12-06/6416 от 27.08.2019) о возможности внесения изменений в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации. Подготовлен и направлен на согласование с членами Общественного совета при Минприроды Республики Марий Эл, членам проектного комитета запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации по строительству мусоросортировочных комплексов в пос. Сернур и пос. Морки на 2020 год. Неисполнение в 2019 году мероприятий проекта не повлияет на достижение установленных показателей регионального проекта.</p>
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
		<i>наименование показателя федерального проекта</i> Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов										
		<i>Приволжский федеральный округ</i>										
		<i>Республика Марий Эл</i>										
1.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	100	Фактическое значение. Возрастание значения показателя запланировано с 2021 года
		<i>наименование показателя федерального проекта</i> Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов										
		<i>Республика Марий Эл</i>										
2.		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	%	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	100	Возрастание значения показателя запланировано с 2021 года с началом реализации мероприятий по строительству объектов по обработке твердых коммунальных отходов
		<i>Республика Марий Эл</i>										
3.		Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов	Убывающий	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Снижение значения показателя запланировано с 2020 года с началом реализации мероприятий по строительству объектов по обработке твердых коммунальных отходов

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)							
1.1.		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	100,00%	Исполнен государственный контракт № 1/О/2019 от 12.04.2019 . В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проводится процедура общественного обсуждения проекта территориальной схемы.
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	100,00%	
1.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	100,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2.		Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО							
2.1.		Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс. т/год	4,3	0	0	0	0	0,00%	Подготовлен и направлен на рассмотрение членам Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл и членам проектного комитета запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки на 2020 год.
2.1.1		федеральный бюджет							

2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,3	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.1		бюджет Республики Марий Эл	4,3	0	0	0	0	0,00%	
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4		внебюджетные источники							
2.2		Строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс. т/год	4,1	0	0	0	0	0,00%	Подготовлен и направлен на рассмотрение членам Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл и членам проектного комитета запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки на 2020 год.
2.2.1		федеральный бюджет							
2.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,066	0	0	0	0	0,00%	
2.2.3.1		бюджет Республики Марий Эл	4,066	0	0	0	0	0,00%	
2.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.2.4		внебюджетные источники							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>14,849</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,00%</b>	
<b>федеральный бюджет</b>									
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>									
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			<b>14,849</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,00%</b>	
<b>внебюджетные источники</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

## 5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации)				
1.1.	КРП		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации проводится общественное обсуждение проекта территориальной схемы.
1.1.1.	РРП		Заключен государственный контракт на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл	01.04.2019	12.04.2019	Киселев А.Н.	Заключен государственный контракт №1/О/2019 от 12.04.2019 на разработку электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Марий Эл с ООО "Эттон Групп"
1.1.1.1	РРП		Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур	25.02.2019	20.02.2019	Киселев А.Н.	Конкурсная документация разработана и размещена в Единой информационной системе в сфере закупок
2.			Ввод в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО				
2.1.	РРП		Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Сернур Республики Марий Эл мощностью до 40 тыс.т/год	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	Подготовлен и направлен на рассмотрение членам Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл и членам проектного комитета запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки на 2020 год

2.2	РРП		<p>Разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса ТКО в пос. Морки Республики Марий Эл мощностью до 20 тыс.т/год</p>	31.12.2019	31.12.2019	Киселев А.Н.	<p>Подготовлен и направлен на рассмотрение членам Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл и членам проектного комитета запрос на внесение изменений в паспорт регионального проекта в части переноса сроков разработки проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов ТКО в пос. Сернур и пос. Морки на 2020 год.</p>
-----	-----	--	--	------------	------------	--------------	---