

**Свод нарушений и недостатков, установленных в рамках контрольного мероприятия
«Проверка целевого, результативного использования бюджетных средств, выделенных Муниципальному казенному учреждению
«Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» на строительство (капитальный ремонт) автомобильных дорог
в г. Йошкар-Оле по ул. Петрова и бульвару Ураева (1 этап) в 2020 –2021 годах»**

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Нарушения, оцениваемые в стоимостном выражении			6	Всего	570 002,91	500 000,00	5 050,50	64 952,41
				2019	2 824,03	0,00	0,00	2 824,03
				2020	1 786,17	0,00	0,00	1 786,17
				2021	565 392,70	500 000,00	5 050,50	60 342,21
1.1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов			2	Всего	4 610,20	0,00	0,00	4 610,20
				2019	2 824,03	0,00	0,00	2 824,03
				2020	1 786,17	0,00	0,00	1 786,17
1.1.1 Неосуществление (ненадлежащее осуществление) бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.101 Классификатора)			2	Всего	4 610,20	0,00	0,00	4 610,20
				2019	2 824,03	0,00	0,00	2 824,03
				2020	1 786,17	0,00	0,00	1 786,17
1. Не было обеспечено в 2019 году результативное использование бюджетных средств в сумме 2 524,03 тыс. рублей на разработку первоначальной проектной документации на объект «Строительство улицы Петрова на участке от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы» в рамках муниципального контракта, заключенного с АО «Марийскгражданпроект» от 08.04.2019 № 59, стоимостью – 2 524,03 тыс. рублей в результате в проверяемом периоде муниципальный заказчик понес дополнительные затраты на общую сумму 1 435,3 тыс. рублей	Статья 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	2 524,03	0,00	0,00	2 524,03
				2019	2 524,03	0,00	0,00	2 524,03
2. Не было обеспечено результативное использование бюджетных средств в сумме 2 086,17 тыс. рублей (из них в 2019 году – 300,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1786,17 тыс. рублей) на разработку и корректировку первоначальной проектной документации на объект «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы» в рамках муниципальных контрактов, заключенных с ЗАО	Статья 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	2 086,17	0,00	0,00	2 086,17
				2019	300,0	0,00	0,00	300,0

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Институт «Чувашигипроводхоз» от 08.04.2019 № 60 стоимостью 1 079 254,22 рублей, от 06.02.2020 № 32 стоимостью 299 000,00 рублей, от 06.11.2020 № 261 стоимостью 107 925,00 рублей, от 16.11.2020 № 262 стоимостью 599 990,00 рублей, в результате в 2021 году муниципальный заказчик понес дополнительные затраты на общую сумму 1 270,3 тыс. рублей				2020	1786,17	0,00	0,00	1786,17
1.2 Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности			1	Всего	562 497,46	500 000,00	5 050,50	57 446,96
				2021	562 497,46	500 000,00	5 050,50	57 446,96
1.2.1. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (пункт 2.11 Классификатора)			1	Всего	562 497,46	500 000,00	5 050,50	57 446,96
				2021	562 497,46	500 000,00	5 050,50	57 446,96
1. Не соблюдены требования, предъявляемые к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, а именно МКУ «ДМЗ» при учете первоначальной стоимости объектов недвижимого имущества казны - «Строительство улицы Петрова на участке от улицы В.Интернационалистов до Сернурского тракта» на сумму 380 434,7 тыс. рублей и «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова в г. Йошкар-Ола (1 этап)» на сумму 182 062,8 тыс. рублей, на общую сумму 562 497,46 тыс. рублей применялся счет бухгалтерского учета 1.106.11 «Вложения в недвижимое имущество учреждения», следовало - 1.106.51 «Вложения в недвижимое имущество казны». Данное нарушение привело к искажению бюджетной отчетности за 2021 год	Пункт 18 Федерального стандарта бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н, пункт 127 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», пункты 30, 31 приказа Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	2021	562 497,46	500 000,00	5 050,50	57 446,96
<i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i>								
1.3 Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц			3	Всего	2 895,25	0,00	0,00	2 895,25
				2021	2 895,25	0,00	0,00	2 895,25
1.3.1 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (пункт 4.47 Классификатора)			3	Всего	2 895,25	0,00	0,00	2 895,25
				2021	2 895,25	0,00	0,00	2 895,25
1. В 2021 году не применены меры ответственности в виде штрафа на сумму 200,0 тыс. рублей, а именно: в нарушение пункта 1.3 муниципальных контрактов, пункта 11 Технического задания к контрактам подрядчиком не подтверждены исполнительной документацией работы, указанные в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2:	Часть 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 7.3.5 муниципальных контрактов на строительство улицы Петрова от 09.11.2020	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа	1	2021	200,0	0,00	0,00	200,0

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- от 25.05.2021 № 3, от 24.06.2021 № 4, от 22.07.2021, от 05.08.2021 № 1, от 28.10.2021 № 1, от 29.10.2021 № 9, а именно время работы насосных станций электрических стационарных в размере 2 181,6 маш.-ч. на сумму 1 019,9 тыс. рублей (467,52 руб. х 2181,6 час.) (по разделу «Строительное водопонижение иглофильтрами (протяженность участка L=626,5м)»). Размер штрафа в соответствии с пунктом 7.3.5 муниципального контракта составляет 100,0 тыс. рублей; - от 18.10.2021 № 4, от 29.10.2021 № 9, а именно работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и проездов в объеме 226,78 м ² стоимостью 126,6 тыс. рублей	№ 248, на строительство бульвара Ураева от 19.12.2020 № 289	округа «Город Йошкар-Ола»						
2. Не применены меры ответственности по муниципальному контракту от 09.11.2020 № 248 на строительство улицы Петрова на участке от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы в виде штрафа на сумму 1 822,95 тыс. рублей по факту отклонения от проектной документации в части: - проездов по улице Петрова (у домов 26, 28, 30 и 32) площадью 118,27 м ² – <u>1 298,9 тыс. рублей.</u> - тротуаров по улице Петрова (у домов 25А и 31) площадью 346,17 м ² – <u>1 796,6 тыс. рублей.</u>	Часть 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 7.3.4 муниципального контракта от 09.11.2020 № 248	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	1 822,95	0,00	0,00	1 822,95
				2021	1 822,95	0,00	0,00	1 822,95
3. Не применены меры ответственности по муниципальному контракту от 19.12.2020 № 289 на строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова по г. Йошкар-Олы (1 этап) в виде штрафа на сумму 872,3 тыс. рублей по факту отклонения от проектной документации в части: - тротуара у дома № 3 по бульвару Ураева перед (перекрестком с улицей Кирова) площадь 95,02 м ² – <u>404,1 тыс. рублей;</u> - остановочной площадки у дома № 2 по бульвару Ураева площадь 79,17 м ² – <u>337,6 тыс. рублей</u>	Часть 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункт 7.3.4 муниципального контракта от 19.12.2020 № 289	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	Всего	872,3	0,00	0,00	872,3
				2021	872,3	0,00	0,00	872,3
2. Нарушения, оцениваемые в количественном выражении			6	2021	X	X	X	X
2.1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов			6	2021	X	X	X	X
2.1.1. Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации (пункт 1.2.6 Классификатора)			1	2021	X	X	X	X
1. Заключены муниципальные контракты: от 20.09.2021 № 202/2021 стоимостью – 6 472,9 тыс. рублей, № 203/2021 стоимостью – 6 385,6 тыс. рублей,	Статья 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 48.4 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации	Муниципальное казенное учреждение	1	2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ 204/2021 стоимостью – 8 307,3 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта не созданных объектов транспортной инфраструктуры на общую сумму 21 165,8 тыс. рублей. В 2021 году к фактически осуществленным в рамках строительства капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности на основании муниципального контракта на капитальный ремонт улицы Петрова от 20.09.2021 № 202/2021 в сумме 6 472,9 тыс. рублей, муниципальных контрактов на капитальный ремонт бульвара Ураева от 20.09.2021 № 203/2021, № 204/2021 в сумме 14 692,9 тыс. рублей, на общую сумму 21 165,8 тыс. рублей применен код вида расходов, относящийся к расходам на капитальный ремонт (243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»), при этом такие расходы МКУ «ДМЗ» были произведены в рамках другого основного мероприятия «Капитальный ремонт автомобильных дорог» подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола» Муниципальной программы	Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»	«Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»						
2.2 Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности			1	2021	X	X	X	X
2.2.2. Нарушение общих требований к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора)			1	2021	X	X	X	X
1. Не соблюдено требование к бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно показатели бюджетной отчетности Баланса (форма 0503130) и формы Сведения (ф. 0503168) (входит в состав Пояснительной записки (форма 0503160)) по учету вложений в нефинансовые активы, в том числе по объектам «Строительство улицы Петрова на участке от улицы В.Интернационалистов до Сернурского тракта», «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова в г. Йошкар-Ола (1 этап)» искажены, содержат недостоверную информацию по причине того, что МКУ «ДМЗ» в 2021 году: 1) для учета капитальных вложений по объектам недвижимого имущества казны применялся счет бюджетного учета 1.106.11 «Вложения в основные	Статья 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 152 раздела 4 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>средства – недвижимое имущество учреждения» вместо счета 1.106.51 «Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны»;</p> <p>2) занижена стоимость по объекту «Строительство улицы Петрова на участке от улицы В.Интернационалистов до Сернурского тракта» на 6 616,4 тыс. рублей, по объекту «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова в г. Йошкар-Ола (1 этап)» на 14 888,2 тыс. рублей, всего занижена на сумму 21 504,6 тыс. рублей</p>								
<p><i>За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности не истек.</i></p>								
2.3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц			4	2021	X	X	X	X
2.3.1. Невключение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28 Классификатора)			1	2021	X	X	X	X
<p>1. При заключении муниципальных контрактов с ООО ЦК «Основа» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации от 18.08.2021 № 180/2021, № 181/2021, № 182/2021, № 183/2021 не применены типовые условия на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, в том числе условие о том, что заказчик обязан осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</p>	<p>Часть 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей на момент заключения муниципальных контрактов от 18.08.2021), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 № 10/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и информационной карты типовых условий контракта»</p>	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	2021	X	X	X	X
2.3.2. Нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки (пункт 4.34 Классификатора)			1	X	X	X	X	X
<p>1. Выбран способ закупки у единственного поставщика в 2021 году: - на одну проектно-сметную документацию «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы» с единственным поставщиком ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз» заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по корректировке от 06.11.2020 № 261 на сумму 107,93 тыс. рублей и от</p>	<p>Часть 5 статьи 24, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей на момент заключения муниципальных контрактов)</p>	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	2020 - 2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.11.2020 № 262 на сумму 599,99 тыс. рублей, всего на сумму 707,92 тыс. рублей; - на одну проектно-сметную документацию «Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта» с единственным поставщиком ООО ЦК «Основа» заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по корректировке от 18.08.2021 № 180/2021 на сумму 599,66 тыс. рублей и 183/2021 на сумму 199,68 тыс. рублей, всего на сумму 799,34 тыс. рублей; - на одну проектно-сметную документацию «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы» МКУ «ДМЗ» с единственным поставщиком ООО ЦК «Основа» заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по корректировке от 18.08.2021 № 181/2021 на сумму 599,66 тыс. рублей, № 182/2021 на сумму 599,66 тыс. рублей, всего на сумму 1 199,32 тыс. рублей								
<i>За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности по нарушениям истек.</i>								
2.3.3. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.54. Классификатора)			2	2019-2021	X	X	X	X
1. Сведения об изменении условий муниципальных контрактов от 09.10.2020 № 248 на строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы, от 19.12.2020 № 289 на строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (1 этап) в части видов и объемов работ в связи с изменением проектных документов, не размещались в реестре контрактов, заключенных заказчиками	Часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	2019-2021	X	X	X	X
2. Не направлена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информация об исполнении муниципальных контрактов, а именно: - акты выполненных работ по форме КС-2 по муниципальному контракту от 09.10.2020 № 248 на строительство улицы Петрова на участке от улицы	Часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского	1	2021	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)				
					Итого	ФБ	РБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы от 29.10.2021 № 1 на сумму 1 086,40 тыс. рублей, № 2 на сумму 18,58 тыс. рублей, № 3 на сумму 47 714,53 тыс. рублей, № 4 на сумму 2 014,12 тыс. рублей, № 5 на сумму 1 416,03 тыс. рублей, № 6 на сумму 2 662,98 тыс. рублей, № 7 на сумму 10 106,47 тыс. рублей, № 8 на сумму 11 164,89 тыс. рублей, № 9 на сумму 12 139,54 тыс. рублей, № 10 на сумму 350,14 тыс. рублей, № 11 на сумму 157,71 тыс. рублей, № 12 на сумму 453,56 тыс. рублей, № 1 на сумму 2 697,59 тыс. рублей, № 1 на сумму 1 022,19 тыс. рублей, № 2 на сумму 467,70 тыс. рублей; от 24.06.2021 № 1 на сумму 356,58 тыс. рублей, № 2 на сумму 10 434,16 тыс. рублей, № 3 на сумму 7 099,26 тыс. рублей, № 4 на сумму 8 703,71 тыс. рублей, № 5 на сумму 603,36 тыс. рублей, № 1 на сумму 1 106,33 тыс. рублей, № 2 на сумму 2 452,10 тыс. рублей, № 3 на сумму 5 802,85 тыс. рублей, № 4 на сумму 7 765,36 тыс. рублей, № 5 на сумму 4 263,30 тыс. рублей, № 6 на сумму 1 168,54 тыс. рублей;</p> <p>- акты выполненных работ по форме КС-2 по муниципальному контракту от 19.12.2020 № 289 на строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (1 этап) от 29.10.2021 № 1 на сумму 19,04 тыс. рублей, № 2 на сумму 0,59 тыс. рублей, № 3 на сумму 538,43 тыс. рублей, № 4 на сумму 123,56 тыс. рублей, № 5 на сумму 3 551,68 тыс. рублей, № 6 на сумму 319,38 тыс. рублей, № 7 на сумму 21,78 тыс. рублей, № 8 на сумму 18,31 тыс. рублей, № 9 на сумму 4 884,36 тыс. рублей, № 10 на сумму 503,34 тыс. рублей, № 11 на сумму 475,34 тыс. рублей, № 12 на сумму 634,53 тыс. рублей, № 13 на сумму -1 664,02 тыс. рублей, № 1 на сумму 15 619,18 тыс. рублей</p>		округа «Город Йошкар-Ола»							
<i>За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Срок привлечения к административной ответственности по нарушениям истек.</i>									
3. Недостатки, установленные в ходе проверки				10	X	X	X	X	X
1. В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные ассигнования и МКУ «ДМЗ» произведены расходы на одни и те же объекты (бульвар Ураева, улица Петрова) одновременно в рамках двух основных мероприятий Муниципальной		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального	1	X	X	X	X	X	

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
программы, при этом одновременно на строительство объектов муниципальной собственности и их капитальный ремонт		заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»						
2. В соответствии с федеральным соглашением и Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта дата ввода объекта в эксплуатацию – 01.11.2021. Бульвар Ураева и улица Петрова введены в эксплуатацию 29.12.2021		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
3. Муниципалитет принял на себя обязательства ввести в 2021 году в эксплуатацию улицу Петрова протяженностью 935 метров. Вместе с тем графическая часть проектной документации «Строительство улицы Петрова на участке от улицы Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта г. Йошкар-Олы» предусматривает создание участка автомобильной дороги с новым покрытием максимальной протяженностью 892,89 метра, на остальной части автомобильной дороги до перекрестка с круговым движением в сторону Сернурского тракта оставлено существующее асфальтобетонное покрытие. По данным инструментального обследования протяженность объектов с новым покрытием составила 1 500,13 метров или на 36,87 метра меньше предусмотренной строительной длины		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
4. Первоначальными проектными документациями по бульвару Ураева и улице Петрова не были учтены работы по водопонижению, а на отдельных участках автомобильных дорог - устройству ливневой канализации		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
5. МКУ «ДМЗ» заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам на строительство после подписания Актов приемки объектов капитального строительства		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		округа «Город Йошкар-Ола»						
6. Авторский надзор по объекту «Строительство бульвара Ураева на участке от улицы Кирова до улицы Петрова г. Йошкар-Олы (1 этап)» выполняло ООО «Интехпроект», которое не осуществляло подготовку проектной документации по указанному объекту		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
7. Определить стоимость фактически не выполненных или завышенных работ не представляется возможным в виду: предоставления заказчиком и подрядчиком различных данных об объемах работ, одновременного исполнения нескольких муниципальных контрактов в отношении каждой автомобильной дороги, существенного изменения первоначальных проектных документов, фактического выполнения в ходе исполнения муниципальных контрактов работ, не предусмотренных первоначальной проектной документацией и отраженных в откорректированной проектной документации, которая получила положительное заключение только после окончания строительства		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
8. Данные актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 не соответствуют исполнительной документации (по позициям: устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и проездов по бульвару Ураева; время работы насосных станций электрических стационарных по разделу «Строительное водопонижение иглофильтрами (ливневая канализация К2, К2-1)» по улице Петрова		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
9. Проектная документация на строительство бульвара Ураева с учетом корректировок, вносимых ООО «ЦКР «Основа», на момент выдачи Заключения на соответствие объекта капитального строительства от 29.12.2021 № 73/21 находилась в процессе корректировки		Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»	1	X	X	X	X	X
10. МКУ «ДМЗ» не приняты меры по взысканию (списанию) пеней с ЗАО «Институт		Муниципальное казенное учреждение	1	X	X	X	X	X

Характер нарушения	Нарушенные НПА	Кем допущено нарушение	Количество	Год	Сумма (тыс. рублей)			
					Итого	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Чувашгипроводхоз» по требованию об уплате пеней № 30 от 19.01.2021 в сумме 33,1 тыс. рублей		«Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола»						