

Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

Филиал «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго»
(место проведения проверки)

« 20 » ноября 2017 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл от «8» ноября 2017 г. № 279 в период с «20» ноября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. была проведена выездная плановая проверка хода реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2017 - 2019 годы»;

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: _____

20.11.17. 10:00

Панкратов В.И. начальник РЭС

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): Соболева Ольга Анатольевна - начальник отдела топливно-энергетического комплекса, Полубарьев Михаил Николаевич - начальник отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии, Стародубцев Александр Геннадьевич - советник отдела топливно-энергетического комплекса;

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Панкратов Владимир Ильич -

(заполняется при проведении выездной проверки)

начальник района электрических сетей,

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционной программе (объекте (объектах) электроэнергетики):

место нахождения объекта (объектов): Республика Марий Эл;

цель программы: надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в зоне ответственности компании, исключение аварийных ситуаций, экономия электроэнергии;

задачи программы: выполнение мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы, а также защищенности объектов, доукомплектация парка автотранспортной и специальной техники;

Срок реализации инвестиционной программы (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 36 месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).

Стоимость инвестиционной программы 30,785 млн. рублей.

Подрядчики (субподрядчики): ООО «СЭМОН+»;

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

Программа предусматривает выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии электропередачи 35 кВ от ПС «Силикатный» до ПС «Сурок», замену силовых трансформаторов марки ТМ на ТМГ 6-10 кВ.; приобретение автотранспорта в лизинг.

Посредством воздушной линии осуществляется электроснабжение войсковой части № 58661-78, двух котельных, обеспечивающих теплоснабжение детского сада, средней общеобразовательной школы, жилых домов п. Сурок (население более 2 тыс. человек), котельной

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», санатория «Лесная сказка», комбикормового завода.

Планируемый объем финансирования по инвестиционной программе составляет 30,785 млн. рублей с НДС. На 2017 год предусмотрено 12,230 млн. рублей с НДС, источниками финансирования являются собственные средства предприятия в сумме 6,865 млн. рублей и привлеченные средства - 5,365 млн. рублей. На техническое перевооружение и реконструкцию предусмотрено 6,663 млн. рублей, на приобретение специальной техники - 5,567 млн. рублей.

Основными мероприятиями программы в 2017 году являются:

замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-13 в пос. Сурок Республики Марий Эл, финансирование мероприятия предусматривается в сумме 0,300 млн. рублей;

выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ ПС «Силикатный» - ТП 35/6 «Сурок», финансирование которых предусматривается в размере 6,363 млн. рублей;

приобретение автотранспорта, специального оборудования на сумму 5,567 млн. рублей для повышения надежности и качества предоставляемых услуг, снижения эксплуатационных затрат.

Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-13 в пос. Сурок предусматривается в IV квартале 2017 г.

На выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ ПС «Силикатный» - ТП 35/6 «Сурок», заключен договор подряда от 26 сентября 2017 г. № 251-ВЛГ-2017 с ООО «СЭМОН+». ООО «СЭМОН+» признано победителем на основании протокола от 14 сентября 2017 г. № 2.193/31705362936/3 заседания Центральной закупочной комиссии. Выполнение работ запланировано на IV квартал 2017 г.

По договору поставки от 29 мая 2017 г. № 125-ВЛГ-2017 получен прибор для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв КЭ-А» с источником бесперебойного питания ИБП-1. Акт от 8 сентября 2017 г. № ВЛГ00000027 о приеме-передаче объектов основных средств.

Всего объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2017 г. составил 0,603 млн. рублей или 5 % от запланированного на 2017 г.

Выводы: в ходе проверки нарушений не выявлено. Дальнейшая реализация мероприятий программы, а также полное освоение планового объема финансирования планируется в IV квартале 2017 года.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям получил(а): Лапегин В. И. начальник РЭ

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)



«30» ноября 2017г.

(подпись)

Члены комиссии:

Соб
(подпись)

Соболева О.А.

По
(подпись)

Полубарьев М.Н.

Стародубцев
(подпись)

Стародубцев А.Г.