

Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(место проведения проверки)

« 01 » ноября 2017 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл от «20» октября 2017 г. № 258 в период с «01» ноября 2017 г. по «01» ноября 2017 г. была проведена плановая проверка хода реализации инвестиционного проекта «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в г. Йошкар-Оле на 2017-2019 годы»;

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: Шанин

Андрей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)



01.11.2017 10:00 (МСК)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): Соболева Ольга Анатольевна - начальник отдела топливно-энергетического комплекса, Полубарьев Михаил Николаевич - начальник отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии, Стародубцев Александр Геннадьевич - советник отдела топливно-энергетического комплекса;

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Макаров Дмитрий Васильевич -

(заполняется при проведении выездной проверки)

заместитель начальника отдела IT и связи

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики):

место нахождения объекта (объектов): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ;

цель проекта: исключение неучтенного потребления, фактов несанкционированного вмешательства потребителей в работу приборов учета, централизация и автоматизация единовременного сбора показаний приборов учёта потребления электроэнергии;

задачи проекта: снижение расходов на оплату потребления электроэнергии на ОДН за счет синхронного снятия показаний со всех приборов учета, установленных в доме, а также за счет устранения нарушений схем учета, выявленных при монтаже индивидуальных приборов учета.

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 36 месяцев (согласно проекту организации

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

Стоимость инвестиционного проекта 254,146 млн. рублей.

Подрядчики (субподрядчики): ООО «ЭлектроСтройМонтаж».

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

Объем капитальных вложений на 3 года составляет 254,146 млн. рублей полностью за счет инвестиционной составляющей в тарифе. Финансирование мероприятий инвестиционной программы не приведет к росту сбытовой надбавки в тарифах на электрическую энергию, так как не превысит объем выполняемых разовых мероприятий, учтенных при расчете сбытовой надбавки ранее.

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий, запланированных в проекте инвестиционной программы, составит 41,46 млн. рублей в год или 248,76 млн. рублей в течение 6 лет.

Срок окупаемости капитальных вложений составит 6 лет.

Программные мероприятия охватывают около 20 % потребителей, проживающих в наиболее проблемной части многоквартирного жилого фонда г. Йошкар-Олы. Количество домов, включенных в программу составляет 344.

Источниками финансирования программы на 2017 год являются инвестиции, учтенные при установлении сбытовых надбавок в сумме 84,056 млн. рублей (без НДС). В 2017 г. планируется установить АСКУЭ в 89 многоквартирных домах в три этапа. Основным показателем для включения дома в данную программу являлся объем превышения нормативного потребления на ОДН. Для учета общего потребления электроэнергии многоквартирного дома устанавливаются трехфазные многотарифные счетчики марки «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975», для учета индивидуального потребления в квартирах устанавливаются однофазные многотарифные счетчики марки «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510».

За 9 месяцев 2017 г. АСКУЭ было установлено в 55 многоквартирных домах. Работы проводились на основании Договора подряда № ИК-002/2017 от 31.01.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭлектроСтройМонтаж».

ООО «ЭлектроСтройМонтаж» было выбрано победителем в конкурсе на выполнение данных работ из трех участников, на основании протокола от 24.01.2017 № 1/3 заседания Центральной закупочной комиссии по проведению одноэтапного запроса предложений.

На основании Соглашения № ИК-01012017 от 17.03.2017 о внесении изменений в Договор подряда № ИК-002/2017 от 31.01.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле в 22 многоквартирных домах была установлена система АСКУЭ. Акт о приемке выполненных работ и передаче прав пользования программным обеспечением № 1756 от 31.05.2017. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 13,263 млн. рублей с НДС.

Работы второго этапа проводились на основании Договора подряда № ИК-012/2017 от 11.04.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭлектроСтройМонтаж». ООО «ЭлектроСтройМонтаж» было выбрано победителем в конкурсе на выполнение данных работ из двух участников, на основании протокола от 05.04.2017 № 4/1 заседания Центральной закупочной комиссии по проведению одноэтапного запроса предложений.

На основании Соглашения № 1 от 31.07.2017 о внесении изменений в Договор подряда № ИК-012/2017 от 11.04.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле в 33 многоквартирных домах была установлена данная система. Акт о приемке выполненных работ и передаче прав пользования программным обеспечением № 4298 от 21.08.2017. Сумма, затраченная на проведение данных работ, составила 30,752 млн. рублей с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Третий этап проводится в 34 многоквартирных домах согласно Договору подряда № ИК-020/2017 от 05.07.2017 на выполнение работ по созданию автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в г. Йошкар-Оле между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ЭлектроСтройМонтаж». Стоимость работ составляет 44,705 млн. рублей с НДС. На проведение работ по третьему этапу перечислен аванс в сумме 10,0 млн. рублей (платежные поручения: № 154698 от 10.07.2017, № 16652 от 07.08.2017).

Всего плановый объем финансирования на 9 мес. 2017 г. составляет 69,823 млн. рублей, фактическое финансирование составило 54,015 млн. рублей с НДС, или 77,4 % от плана.

Выводы: в результате проведенной проверки нарушений не выявлено, средства, предусмотренные на финансирование мероприятий инвестиционной программы, используются по назначению, работы по установке оборудования АСКУЭ и вводу в эксплуатацию проводятся в установленные сроки.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям получил(а): Шалаевкин Алексей Валериевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

«09» ноября 2017 г.


Члены комиссии:

Сот
(подпись)
Тов
(подпись)
Шариф
(подпись)

Соболева О.А.

Полубарьев М.Н.

Стародубцев А.Г.