

**Информация**  
**о ходе подготовки объектов капитального строительства, лимиты по которым**  
**предусмотрены на 2023 год в рамках реализации региональных проектов**  
**по состоянию на 1 мая 2023 года**

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
1.	Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Ола I этап (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского)	«Региональная и местная дорожная сеть»	01.06.2023	100%	2020	850,0	850,0	850,0	100%	850,0
					2021	770,0	770,0	770,0	100%	770,0
					2022	421,1	421,1	421,1	100%	421,1
					2023	368,1	-	264,9	72,0%	-
2.	Реконструкция водопровода с водозабором в п. Юркино Юринского района	«Чистая вода»	30.11.2023	61,2%	2022	12,4	12,2	12,4	100%	12,2
					2023	15,1	14,8	0,53	3,5%	0,52
3.	Строительство водопровода пос. Визимьяры Килемарского района		10.08.2023	48,2%	2022	11,3	11,1	11,3	100%	11,1
					2023	11,7	11,4	5,4	46,2%	5,3
4.	Строительство водопровода в с. Арда Килемарского района		10.09.2023	18,6%	2022	7,1	7,0	7,1	100%	7,0
					2023	11,9	11,7			
5.	Строительство объекта «Водоснабжение д. Чодралял и с. Арино Моркинского района»		10.10.2023	54%	2022	11,0	10,8	11,0	100%	10,8
					2023	14,0	13,7	6,1	43,5%	6,0
6.	Реконструкция объекта «Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово»		10.11.2023	37,1%	2022	5,6	5,5	5,6	100%	5,5
					2023	30,8	30,2	3,9	12,7%	3,9
7.	Реконструкция системы водоснабжения п. Куяр Медведевского района		10.11.2023	35%	2022	13,7	13,4	13,7	100%	13,4
					2023	34,6	33,9	0,04	0,1%	0,04
8.	Строительство станции умягчения воды на водозаборе № 1 в пгт Новый Торъял		01.12.2023	55,8%	2023	27,5	26,9	16,4	59,6%	16,1
9.	Реконструкция очистных сооружений канализации биологической очистки п. Параньга	«Оздоровление Волги»	10.09.2023	61,8%	2022	35,0	34,3	35,0	100%	34,3
					2023	33,8	33,1	25,3	74,8%	24,8
10.	Строительство очистных сооружений с. Косолапово Мари-Турекского района		10.11.2023	0,2%	2023	23,5	23,0	6,9	29,4%	6,8
11.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) п. Килемары		10.12.2023	0,5%	2023	106,3	104,1	29,2	27,5%	28,6
12.	«Речные ворота Звенигово: Набережная у причала на Волге» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	«Формирование комфортной городской среды»	30.11.2023	0%	2023	70,0	70,0	4,9	6,9%	4,9
13.	«Новое звучание города. Сквер композитора Эшпая в Козьмодемьянске» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		30.11.2023	0%	2023	70,0	70,0	4,3	6,2%	4,3
14.	«Центр городской жизни. Проект благоустройства Центральной площади и части ул. Ленина в г. Волжск» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		30.11.2023	0%	2023	100,0	100,0	1,6	1,6%	1,6
15.	Строительство Кокшайской врачебной амбулатории ГБУ Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница»		«Модернизация первичного звена здравоохранения»	25.11.2023	3,2%	2023	34,7	33,6	8,9	25,5%
16.	Строительство Тат-Китнинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница имени В.В.Свинина»	25.11.2023		1%	2023	13,3	8,4	3,8	28,9%	3,7
17.	Строительство Силикатной врачебной амбулатории ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»	25.11.2023		3,5%	2023	34,7	33,6	8,0	23,1%	7,8
18.	Строительство поликлинического отделения Юринской районной больницы ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»	25.11.2023		0%	2023	85,4	62,9	25,2	29,5%	24,4

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
19.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоторьяльском районе	«Спорт - норма жизни»	25.12.2023	92%	2022	252,0	237,4	242,0	96,0%	235,9
					2023	1,4	1,4			
20.	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне «Юбилейный» г. Йошкар-Олы	«Современная школа»	31.12.2023	5%	2021	332,4	325,8	332,4	100%	325,8
					2022	85,4	83,7	85,4	100%	83,7
					2023	124,3	20,6			
					2024	124,3	20,7			
21.	Реконструкция здания МБУ ДО «Руэмская детская школа искусств», заключающаяся в возведении пристройки, Медведевский район	«Культурная среда»	30.12.2023	0%	2023	51,0	49,9	11,8	23,2%	11,6
22.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап)	«Оздоровление Волги»	30.06.2024	86,2%	2021	294,1	288,2	294,1	100%	288,2
					2022	403,4	395,2	403,4	100%	395,2
					2023	127,3	124,7	122,6	96,3%	120,1
					2024	418,3	409,9			
23.	Реконструкция водозабора и установка станции обезжелезивания в пос. Мочалище Звениговского района	«Чистая вода»	01.09.2024	20,1%	2023	12,4	12,2	8,8	71,0%	8,6
					2024	16,8	16,5			
24.	Реконструкция здания ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	«Старшее поколение»	декабрь 2024 г.	0%	2023	78,3	76,8			
2024	123,2	120,8								
25.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» в г. Йошкар-Оле	«Современная школа»	31.12.2024	2%	2023	567,5	230,6	47,8	8,4%	46,8
2024	700,3	360,8								
26.	Строительство средней общеобразовательной школы на 725 учащихся в п. Руэм Медведевского района	«Современная школа»	31.12.2024	2%	2023	250,6	55,6	64,8	25,8%	55,6
					2024	561,5	360,2			
27.	Строительство мостового перехода через реку Ировка на автомобильной дороге Кокрем - Петровское Моркинского района	«Региональная и местная дорожная сеть»	31.08.2024	0%	2023	82,9	81,2			
					2024	20,7	20,3			
28.	Реконструкция объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске»	«Спорт - норма жизни»	25.12.2024	0%	2023	24,6	24,1			
29.	Реконструкция Ивансолинского сельского дома культуры, Куженерский район	«Культурная среда»	30.12.2024	35%	2023	18,3	17,9	6,4	34,8%	6,2
30.	Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя	«Культурная среда»	30.12.2024	0%	2023	275,5	192,9	264,0	95,8%	184,8
					2024	317,3	222,1			