

Информация
о ходе подготовки объектов капитального строительства и лучших проектов создания
комфортной городской среды, лимиты по которым предусмотрены на 2023 год
в рамках реализации региональных проектов
по состоянию на 1 сентября 2023 г.

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей						
					год	план		факт			
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ	
Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2023 году											
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл											
1.	Строительство магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей в г. Йошкар-Ола, I этап (на участке от Ленинского проспекта до ул. Луначарского)	«Региональная и местная дорожная сеть»	15.12.2023	94,5%	2020	850,0	850,0	850,0	100%	850,0	
					2021	770,0	770,0	770,0	100%	770,0	
					2022	421,1	421,1	421,1	100%	421,1	
					2023	368,1	-	306,8	83,4%	-	
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл											
2.	Реконструкция водопровода с водозабором в п. Юркино Юринского района	«Чистая вода»	30.11.2023	71,4%	2022	12,4	12,2	12,4	100%	12,2	
						2023	15,1	14,8	3,8	25,1%	3,7
3.	Строительство водопровода пос. Визимьяры Килемарского района			введен 30.08.2023	100%	2022	11,3	11,1	11,3	100%	11,1
						2023	11,7	11,4	11,7	100%	11,4
4.	Строительство водопровода в с. Арда Килемарского района			10.09.2023	97,3%	2022	7,1	7,0	7,1	100%	7,0
						2023	11,9	11,6	9,0	76,1%	8,8
5.	Строительство объекта «Водоснабжение д. Чодраял и с. Арино Моркинского района»			10.10.2023	94,4%	2022	11,0	10,8	11,0	100%	10,8
						2023	14,0	13,7	13,1	93,4%	12,8
6.	Реконструкция объекта «Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г. Звенигово»			30.11.2023	56,7%	2022	5,6	5,5	5,6	100%	5,5
						2023	30,8	30,2	18,0	58,4%	17,6
9.	Реконструкция системы водоснабжения в дер. Коркатово Моркинского района			30.11.2023	36,4%	2023	22,0	21,6	6,2	28,3%	6,1
10.	Реконструкция системы водоснабжения в п. Зеленогорск Моркинского района		30.11.2023	9,2%	2023	19,5	19,2	5,6	28,7%	5,5	
11.	Реконструкция системы водоснабжения в п. Октябрьский Моркинского района		30.11.2023	29,9%	2023	19,4	19,0	5,6	28,7%	5,5	
12.	Реконструкция очистных сооружений канализации биологической очистки п. Параньга	«Оздоровление Волги»	10.09.2023	99,2%	2022	35,0	34,3	35,0	100%	34,3	
						2023	33,8	33,1	30,3	89,4%	29,6
13.	Строительство очистных сооружений с. Косолапово Мари-Турекского района			10.11.2023	43,4%	2023	23,5	23,0	19,1	81,2%	18,7
14.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) п. Килемары			10.12.2023	65,4%	2023	106,3	104,1	70,5	66,3%	69,1
15.	«Речные ворота Звенигово: Набережная у причала на Волге» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	«Формирование комфортной городской среды»	30.11.2023	48%	2023	70,0	70,0	34,0	48,6%	34,0	
16.	«Новое звучание города. Сквер композитора Эшпая в Козьмодемьянске» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			30.11.2023	30%	2023	70,0	70,0	21,3	30,4%	21,3
17.	«Центр городской жизни. Проект благоустройства Центральной площади и части ул. Ленина г. Волжск» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды			30.11.2023	8%	2023	100,0	100,0	100,0	100%	100,0
18.	Устройство подъездных путей новой застройки на улицах Солнечная, Победы, Дружбы в деревне Тойкино Медведевского района	«Жилье»	31.12.2023	0%	2023	169,7	166,3	80,2	47,2%	78,5	
19.	Строительство Кокшайской врачебной амбулатории ГБУ Республики Марий Эл «Звениговская центральная районная больница»	«Модернизация первичного звена здравоохранения»	25.11.2023	92%	2023	34,7	33,6	20,2	58,1%	19,5	
20.	Строительство Тат-Китнинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница имени В.В.Свинина»			25.11.2023	98%	2023	14,6	8,4	12,3	84,2%	8,1
21.	Строительство Силикатной врачебной амбулатории ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница»			25.11.2023	94%	2023	34,7	33,6	18,1	52,2%	17,6

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
22.	Строительство поликлинического отделения Юринской районной больницы ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»		25.11.2023	27%	2023	96,1	62,9	29,7	30,9%	28,7
23.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоторьяльском районе	«Спорт - норма жизни»	25.12.2023	95%	2022	252,0	237,4	242,0	96,0%	235,9
					2023	17,8	1,4	4,1	23,0%	0,6
24.	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся в микрорайоне «Юбилейный» г. Йошкар-Олы	«Современная школа»	31.12.2023	9%	2021	332,4	325,8	332,4	100%	325,8
					2022	85,4	83,7	85,4	100%	83,7
					2023	124,3	20,6			
					2024	124,3	20,7			
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл										
25.	Реконструкция здания МБУ ДО «Руэмская детская школа искусств», заключающаяся в возведении пристройки, Медведевский район	«Культурная среда»	30.12.2023	73%	2023	40,0	39,2	29,4	73,4%	28,8
Планируемые к вводу в эксплуатацию в 2024 году, по которым предусмотрены лимиты на 2023 год										
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл										
26.	Строительство автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС для многодетных семей в д. Апшакбеляк г. Йошкар-Ола (2 - 3 очереди строительства), 3 этап (первая стадия строительства автомобильных дорог для освоения земельных участков 3 очереди строительства)	«Жилье»	31.03.2024	0%	2023	278,5	-	128,5	46,1%	-
27.	Реконструкция систем ливневой канализации г. Йошкар-Олы. Этап 11. Прокладка коллектора ливневой канализации от ул. Й. Кырли по ул. Западной с установкой ЛЮС на выпуске ливневой канализации по правому берегу реки Шоя, в районе ул. Жукова		31.03.2024	0%	2023	228,7	-	81,4	35,6%	-
					2024	78,9	77,3			
28.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством (1 этап)	«Оздоровление Волги»	30.06.2024	94,9%	2021	294,1	288,2	294,1	100%	288,2
					2022	403,4	395,2	403,4	100%	395,2
					2023	545,7	124,7	342,6	62,8%	122,2
29.	Реконструкция системы водоснабжения п. Куяр Медведевского района	«Чистая вода»	30.11.2024	41,7%	2022	13,7	13,4	13,7	100%	13,4
					2023	11,8	11,6	11,8	100%	11,6
30.	Реконструкция системы водоснабжения в д. Озерки Звениговского района		30.11.2024	0%	2023	5,9	5,8			
					2024	14,9	14,6			
31.	Реконструкция здания ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»	«Старшее поколение»	декабрь 2024 г.	12%	2023	78,3	76,8	63,0	80,4%	61,7
					2024	123,2	120,8			
Министерство образования и науки Республики Марий Эл										
32.	Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Восточный» в г. Йошкар-Оле	«Современная школа»	31.12.2024	16%	2023	567,5	230,6	298,1	52,5%	
					2024	700,3	360,8			
33.	Строительство средней общеобразовательной школы на 725 учащихся в п. Руэм Медведевского района		31.12.2024	12%	2023	250,6	55,6	241,2	96,2%	55,6
					2024	561,5	360,2			
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл										
34.	Строительство мостового перехода через реку Ировка на автомобильной дороге Кокрем - Петровское Моркинского района	«Региональная и местная дорожная сеть»	31.08.2024	50%	2023	82,9	81,2	82,9	100%	81,2
					2024	25,5	20,3			
Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл										
35.	Реконструкция объекта «Стадион в г. Козьмодемьянске»	«Спорт - норма жизни»	25.12.2024	12%	2023	24,6	24,1	24,6	100%	24,1
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл										
36.	Реконструкция Ивансолинского сельского дома культуры, Куженерский район	«Культурная среда»	30.12.2024	89,9%	2023	18,3	17,9	17,0	93,0%	16,7

№ п/п	Наименование объекта	Региональный проект	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Готовность объекта, %	Объем финансирования, млн. рублей					
					год	план		факт		
						всего	в т.ч. ФБ	всего	%	в т.ч. ФБ
37.	Реконструкция существующего театра кукол под театр юного зрителя		30.12.2024	4,2%	2023	275,5	192,9	264,1	95,9%	184,9
					2024	317,3	222,1			
38.	Реконструкция кинотеатра «Родина», г. Волжск		31.12.2024	0%	2023	11,0	10,8			
					2024	162,4	159,1			