

Акт о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

Филиал «Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
(место проведения проверки)

« 15 » мая 2018 г.
(дата окончания проверки)

На основании приказа Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от «4» апреля 2018 г. № 63 в период с «25» апреля 2018 г. по «15» мая 2018 г. была проведена выездная плановая проверка хода реализации инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2017 - 2019 годы;

(наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

Глазырин Анатолий Евгеньевич 26.04.18 9³⁰
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): Полубарьев Михаил Николаевич – и.о. заместителя министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Соболева Ольга Анатольевна - начальник отдела топливно-энергетического комплекса, Головина Наталья Александровна - ведущий консультант отдела топливно-энергетического комплекса.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Глазырин Анатолий Евгеньевич -
(заполняется при проведении выездной проверки)

начальник производственного участка «Речной» АО «Оборонэнерго»,
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционной программе:

место нахождения объекта (объектов): Республика Марий Эл;

цель программы: надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в зоне ответственности компании, исключение аварийных ситуаций, экономия электроэнергии;

задачи программы: выполнение мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы, а также защищенности объектов, доукомплектация парка автотранспортной и специальной техники;

Срок реализации инвестиционной программы (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет 36 месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).

Стоимость инвестиционной программы 30,785 млн. рублей.

Подрядчики (субподрядчики): ООО «СЭМОН+»;

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

Программа предусматривает выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции воздушной линии электропередачи 35 кВ от ПС «Силикатный» до ПС «Сурок», замену силовых трансформаторов марки ТМ на ТМГ 6-10 кВ.; приобретение автотранспорта в лизинг и многофункционального печатного устройства.

Посредством воздушной линии осуществляется электроснабжение войсковой части № 58661-78, двух котельных, обеспечивающих теплоснабжение детского сада, средней общеобразовательной школы, жилых домов п. Сурок, котельной МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», санатория «Лесная сказка», комбикормового завода.

Планируемый объем финансирования по инвестиционной программе составляет 30,785 млн. рублей с НДС. На 2017 год предусмотрено 12,230 млн. рублей с НДС, источниками финансирования являются собственные средства предприятия в сумме 6,865 млн. рублей и привлеченные средства - 5,365 млн. рублей. На техническое перевооружение и реконструкцию предусмотрено 6,663 млн. рублей, на приобретение специальной техники - 5,567 млн. рублей.

На 2017 год в инвестиционной программе были запланированы следующие мероприятия:

замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-13 в пос. Сурок Республики Марий Эл, финансирование мероприятия было предусмотрено в сумме 0,300 млн. рублей;

выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ ПС «Силикатный» - ТП 35/6 «Сурок», финансирование которых предусматривалось в размере 6,363 млн. рублей;

приобретение автотранспорта и специального оборудования финансирование предусматривалось в сумме 5,567 млн. рублей для повышения надежности и качества предоставляемых услуг, снижения эксплуатационных затрат;

приобретение многофункционального печатающего устройства для РЭС «Йошкар-Олинский» филиала «Волговятский» ОАО «Оборонэнерго» финансирование мероприятия было предусмотрено в размере 0,202 млн. рублей.

Мероприятие по замене силового трансформатора ТМ-320 на ТМГэ-400 в ТП-13 в пос. Сурок, согласно отчета об исполнении инвестиционной программы за 2017 г., не выполнено по причине несостоявшихся торгов. Выполнение замены трансформатора запланировано на 2018 год.

Мероприятие по покупке многофункционального печатающего устройства (МФУ) для РЭС «Йошкар-Олинский» филиала «Волговятский» ОАО «Оборонэнерго», согласно отчета об исполнении инвестиционной программы за 2017 г., не выполнено по причине несостоявшихся торгов. Приобретение МФУ запланировано в 2018 г.

В 2017 году для РЭС «Йошкар-Олинский» филиала «Волговятский» ОАО «Оборонэнерго» были приобретены в лизинг грузовой фургон и автогидроподъемник. Проведение данного мероприятия осуществлено в отчетном году на основании договора лизинга от 13 марта 2017 г. № 12-2014. Финансирование составило 11 % от запланированного по причине несостоявшихся торгов. Дальнейшее приобретение транспорта запланировано в 2018 г.

На выполнение строительно-монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ ПС «Силикатный» - ТП 35/6 «Сурок», заключен договор подряда от 26 сентября

2017 г. № 251-ВЛГ-2017 с ООО «СЭМОН+», которое было признано победителем на основании протокола от 14 сентября 2017 г. № 2.193/31705362936/3 заседания Центральной закупочной комиссии. Объем финансирования по вышеуказанному мероприятию согласно отчета об исполнении инвестиционной программы за 2017 г. фактически составил 17,7 % от запланированного. Дальнейшее выполнение работ будет продолжено в 2018 г.

По договору поставки от 29 мая 2017 г. № 125-ВЛГ-2017 получен прибор для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв КЭ-А» с источником бесперебойного питания ИБП-1. Акт от 8 сентября 2017 г. № ВЛГ00000027 о приеме-передаче объектов основных средств. Объем финансирования составил 0,096 млн. рублей. Приобретение вышеуказанного прибора не запланировано в утвержденной инвестиционной программе на 2017 год, что является нарушением исполнения инвестиционной программы.

По договору поставки с монтажом от 18 сентября 2014 г. № 84-214 было приобретено два технических средства контроля за соблюдением водителями автотранспортных средств режимов движения, труда и отдыха (тахографы) и дополнительное оборудование к ним, карты водителя и предприятия. Акты сдачи-приемки работ по монтажу и вводу в эксплуатацию тахографов «ШТРИХ-Тахо RUS» от 16 января 2015 г. Объем финансирования составил 0,104 млн. рублей. Приобретение вышеуказанных приборов не запланировано в утвержденной инвестиционной программе, что является нарушением исполнения инвестиционной программы.

Всего объем финансирования инвестиционной программы за 2017 г. составил 1,965 млн. рублей или 16,1 % от запланированного на 2017 г.

Выводы: в ходе проверки выявлено выполнение мероприятий, которые ранее не были запланированы в утвержденной Минэкономразвития Республики Марий Эл инвестиционной программе (Приказ от 5 июля 2017 г. № 161). В свою очередь утвержденные мероприятия выполнены не в полном объеме, дальнейшая реализация которых планируется в 2018 году.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениям получил(а): Мазохин Анатолий Евгеньевич
РЭС: Казанский - заводской ПУ: Речной
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики)

«15» сентября 2017 г.
 (подпись)


Члены комиссии:

М.Н. Полубарьев
 (подпись)
О.А. Соболева
 (подпись)
Н.А. Головина
 (подпись)

Полубарьев М.Н.

Соболева О.А..

Головина Н.А..