

срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2018 год
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 (наименование регулируемой организации)

почтовый адрес 425270, РМЭ, пгт. Килемары, ул. Феокистова, д.4

наименование производственной программы: **холодное водоснабжение**

(указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	169,7	106,8	-62,9	62,9	
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.					
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	88,1	71	-17,1	80,6	
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг)						
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	169,7	186,5		109,9	
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.куб.м	33	37,85		114,7	
	бюджетным абонентам	тыс.куб.м	6,4	5,6	-0,8	87,5	
	населению	тыс.куб.м	21,3	24,7		116	
	прочим абонентам	тыс.куб.м	3,6	5,75		159,7	
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)						
8.	Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:						
	а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;						
	б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;						
	в) показатели качества обслуживания абонентов;						
	г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;	%	5	5		100	
	д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;						
	е) удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть	квт*ч/куб.м	1,84	1,89	0,05		

Руководитель Дмитриев О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
 организации

исполнитель Вылегжанина Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



срок: до 1 апреля

Отчет о выполнении производственной программы за 2018 год
 МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 (наименование регулируемой организации)

почтовый адрес 425270, РМЭ, пгт. Килемары, ул. Феоктистова, д. 4

наименование производственной программы: **водоотведение**
 (указать наименование и вид регулируемой деятельности (горячее водоснабжение или холодное водоснабжение или водоотведение))

№ п/п	Наименование показателей	Ед из.	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	отклонение, гр.5-гр.4	% исполнения	причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных производственными программами по ремонту объектов централизованной системы (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.	103,0	16,4	-86,6	15,9	отсутствия собственных денежных средств
2.	Объем финансирования мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.					
3.	Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.					
4.	Объем финансирования мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке (указать в разрезе видов регулируемых услуг)						
5.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ) (указать в разрезе видов регулируемых услуг)	тыс.руб.					
6.	Объем услуг, всего, в том числе:	тыс.куб.м	17,8	15,45	-2,35	86,8	
	бюджетным абонентам	тыс.куб.м	6,2	5,14	-1,06	82,9	
	населению	тыс.куб.м	8,8	9,6		110,9	
	прочим абонентам	тыс.куб.м	2,8	0,55	-2,25	19,6	
7.	График реализации мероприятий производственной программы (с указанием срока исполнения)						
8.	Целевые показатели деятельности регулируемых организаций:						
	а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;						
	б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;						
	в) показатели качества обслуживания абонентов;						
	г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;						
	д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;						
	е) удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе откачки сточных вод на единицу объема отведенной сточной воды	квт*ч/куб.м	0,62	0,45	-0,17		

Руководитель Дмитриев О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. организации
 исполнитель Вылегжанина Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект - Замена участка канализационной трубы у котельной п.Механизаторов, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
	322005		
	по ОКПО		
	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер		
	дата		
Вид операции			

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	июль 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За июль 2018г.

Замена участка канализационной трубы у котельной 0705 п.Механизаторов, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 6250 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,05	56766,82	2838,34
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	8,54	0,427	118,48	50,59

Гранд-СМЕТА								
		Г. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других вилах строительства (кроме волохозяйственного) 0.4 м3	м-час	37,17	1,8585	1500	2787,75
2	2	ГЭСНр66-15-01	Замена участков трубопроводов диаметром до: 100 мм	1 вставка длиной 6 м		1	2479,42	2479,42
			Затраты труда рабочих ср 3,6	чел. час	5,86	5,86	139,56	817,82
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	1,39	1,39	350	486,5
		2. 400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	м-час	0,14	0,14	1200	168
		3. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0004	0,0004	184000	73,6
		4. 103-9011	Трубы стальные	м	6,09	6,09	150	913,5
		5. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,04	0,04	500	20
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								5317,76
Накладные расходы								932,24
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								1007,1
Машины и механизмы								3442,25
ФОТ								868,41
Накладные расходы								932,24
ВСЕГО по смете								6250

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на


 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект - Устранение засора и ремонтные работы на КНС п. Визимьяры, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	ноябрь 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За ноябрь 2018 г.

Устранение засора и ремонтные работы на КНС п. Визимьяры, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 10130 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСНр65-05-05	Смена арматуры кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.		0,01	205192,74	2051,93
			Затраты труда рабочих ср 3,5	чел. час	33,3	0,333	137,92	45,93
		1. 103-9140	Арматура муфтовая	шт	100	1	890	890
	Д	2	угол 100x100	шт	100	1	127	127
	Д	3	сиделка 110	шт	100	1	110	110

Гранд-СМѢТА								
	Д	5	заглушка	шт	100	1	38	38
	Д	5	бочонок	шт	200	2	58	116
	Д	6	электроды	пачка	100	1	725	725
2	3	ГЭСНр65-70-02	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600: сложного засора	1 м.п. трубы		5	1204,53	6022,65
			Затраты труда рабочих ср 3	чел. час	3	15	129,95	1949,25
		1. 380185	Установки R600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER"	маш.-ч	1,5	7,5	540	4050
		2. 411-0041	Электроэнергия	квт-ч	0,6	3	7,8	23,4
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								8074,58
Накладные расходы								2055,04
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								2029,4
Машины и механизмы								4050
ФОТ								1995,18
Накладные расходы								2055,42
ВСЕГО по смете								10130

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на

 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального
 района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального
 района
 Стройка -
 Объект -Устранение аварии в КНС п.Визимьяры,Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	февраль 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За февраль 2018г.

Устранение аварии на КНС п.Визимьяры,Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 6100 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								

Гранд-СМЕТА		ГЭСН01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,01	89663,65	896,64
1			Затраты труда рабочих ср 2	чел.час	12,86	0,1286	118,48	15,24
		1. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяственного) 0,25 м3	м-час	58,76	0,5876	1500	881,4
2	3	ГЭСНр66-14-01	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до: 110 мм	1 вставка длиной 1 м		3	1142,27	3426,81
			Затраты труда рабочих ср 4,2	чел.час	3,6	10,8	150,7	1627,56
		1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	0,32	0,96	350	336
		2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,14	0,42	1000	420
		3. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,15	0,45	45	20,25
		4. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0004	0,0012	300000	360
		5. 103-9011	Трубы стальные	м	1,02	3,06	150	459
	Д	6	муфта 110	шт	1	3	68	204
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4323,45
Накладные расходы								1776,55
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								1043,25
Машины и механизмы								1637,4
ФОТ								1642,8
Накладные расходы								1776,55
ВСЕГО по смете								6100

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального р-на

 Кирпиков В.А.
 Ковалев Е.Л.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект - Устранение аварии на КНС в п.Механизаторов, Килемарского района

Форма по ОКУД		Код	
по ОКПО		322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	
		дата	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	сентябрь 2018г		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За сентябрь 2018г.

Устранение аварии на КНС в п.Механизаторов, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 23500 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,05	89663,65	4483,18
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	12,86	0,643	118,48	76,18

Гранд-СМЕТА		т. 060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	м-час	58,76	2,938	1500	4407
2	3	ГЭСНр66-14-01	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до: 110 мм	1 вставка длиной 1 м		6	1319,27	7915,62
			Затраты труда рабочих ср 4,2		чел.час	3,6	21,6	150,7
		1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки		м-час	0,32	1,92	350
		2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т		м-час	0,14	0,84	1000
		3. 101-0324	Кислород технический газообразный		м3	0,15	0,9	45
		4. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42		т	0,0004	0,0024	330000
		5. 103-9011	Трубы стальные		м	1,02	6,12	150
	Д	6	Круг отрезной		шт	1	6	63
	Д	7	фланец		шт	1	6	170
3	4	ГЭСНр66-11-09	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки: до 2 м	1 м3 ила, грязи		4	1076,3	4305,2
			Затраты труда рабочих ср 1,9		чел.час	9,16	36,64	117,5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								16704
Накладные расходы								6796
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								3148,5
Машины и механизмы								5919
ФОТ								7636,5
Накладные расходы								6796
ВСЕГО по смете								23500

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на

 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект -Замена блока у глубинного насоса на скважине д.Мазикино,Килемарского района

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	январь 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За январь 2018г.

Замена блока у глубинного насоса на скважине д.Мазикино,Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 26400 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСНр65-32-03	Демонтаж артезианского насоса	100 шт.		0,01	177667,64	1776,68
			Затраты труда рабочих ср 3	чел.час	1367,2	13,672	129,95	1776,68
2	4	ГЭСНр67-06-01	Замена блока у глубинного насоса	100 шт.		0,01	42391,8	423,92
			Затраты труда рабочих ср 4	чел.час	289,7	2,897	146,33	423,92
		1. 500-9117	Пускатели магнитные	шт	100	1		

Гранд-СМЭТА								
3	3	ГЭСНм07-04-030-05	Монтаж насоса артезианские с погружным электродвигателем марки: 1ЭЦВ6-10-110	шт.		1	12505,58	12505,58
			Затраты труда рабочих ср 4,3	чел.час	81,8	81,8	152,88	12505,58
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								14706,18
Накладные расходы								11693,82
Итого по смете:								
В том числе:								
ФОТ								14706,18
Накладные расходы								11693,82
ВСЕГО по смете								26400

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального
 района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального
 района
 Объект - Устранение аварии на водопроводе п.Визимьяры,Килемарского района

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	февраль 2018г		

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За февраль 2018г.

Устранение аварии на водопроводе п.Визимьяры,Килемарского района

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 9350 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	8,54	0,13664	118,48	16,19

Гранд-СМЕТА		Г. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500	892,08
2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут		1	3668,72	3668,72
			Затраты труда рабочих ср 5	чел час	0,37	0,37	168,17	62,22
		1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	0,25	350	87,5
		2. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0001	1250000	125
	3	3. 300-9508	хомуты ремонтные	шт	1	1	2800	2800
	Д	4	муфта переходная	шт	1	1	95	95
	Д	5	рычаг П/Т 32	шт	1	1	480	480
	Д	6	резьба 32	шт	1	1	19	19
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел час	83,26	0,8326	116,63	97,11
	3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	300	3	1500	4500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								9174,1
Накладные расходы								225,9
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								931,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								3804,99
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								4613,26
Итого								9350
В том числе:								
Материалы								3519
Машины и механизмы								5479,58
ФОТ								175,52
Накладные расходы								225,9
ВСЕГО по смете								9400

Сдал: МУП "Тепловодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "Тепловодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Ковалев Е.Л.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Объект Устранение аварии на водопроводе в п. Механизаторов,Килемарского района-

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	322005		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		
	номер		
	дата		
Вид операции			

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	февраль 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За февраль 2018г.

Устранение аварии на водопроводе в п. Механизаторов,Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 16500 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел.час	8,54	0,13664	118,48	16,19
		1. 060246		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяйственного) 0.4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500

Гранд-СМЕТА

2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут		4	2634,72	10538,88
			Затраты труда рабочих ср 5	чел. час	0,37	1,48	168,17	248,89
		1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	1	350	350
		2. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0004	3700000	1480
	Д	3	Хомуты ремонтные	шт	1	4	2115	8460
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел. час	83,26	0,8326	116,63	97,11
	3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волокохозяйственного) 0.65 м3	м-час	300	3	1500	4500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								16044,26
Накладные расходы								455,74
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								9940
Машины и механизмы								5742,08
ФОТ								362,18
Накладные расходы								455,74
ВСЕГО по смете								16500

Сдал:
Принял:

МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Объект - Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры,ул.Гагарина,д.3,Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	февраль 2018г		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За февраль 2018г.

Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры,ул.Гагарина,д.3,Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 9300 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел.час	8,54	0,13664	118,48	16,19
		1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0.4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500	892,08

Гранд-СМЕТА		ГЭСН22-03-014-01		Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм		1 хомут		1		3636,22		3636,22	
2					Затраты труда рабочих ср 5	чел.час	0,37	0,37		168,17		62,22	
		1. 150202			Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	0,25		350		87,5	
		2. 101-1513			Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0001		925000		92,5	
	Д	3			Хомут ремонтный	шт	1	1		2800		2800	
	Д	4			Рычаг п/т 32	шт	1	1		480		480	
	Д	5			резьба 32	шт	1	1		19		19	
	Д	6			муфта переходная	шт	1	1		95		95	
3	3	ГЭСН01-02-027-09			Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01		459710,61		4597,11	
					Затраты труда рабочих ср 1,8	чел.час	83,26	0,8326		116,63		97,11	
	3	1. 060248			Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяственного) 0.65 м3	м-час	300	3		1500		4500	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											9141,6		
Накладные расходы											158,4		
Итого по смете:													
В том числе:													
Материалы											3486,5		
Машины и механизмы											5479,58		
ФОТ											175,52		
Накладные расходы											158,4		
ВСЕГО по смете											9300		

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



(Handwritten signatures)
 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Объект - Устранение аварии на водопроводе в с. Нежнур, Килемарского района

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	322005		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		
	номер		
	дата		
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	апрель 2018г		


АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За апрель 2018г.

Устранение аварии на водопроводе в с. Нежнур, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 14300 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	8,54	0,13664	118,48	16,19

Гранд-СМЕТА		Г. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяйственного) 0,4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500	892,08
2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут		1	8642,22	8642,22
			Затраты труда рабочих ср 5	чел.час	0,37	0,37	168,17	62,22
			1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 лс)	м-час	0,25	0,25	350
		2. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0001	925000	92,5
	Д	3	Хомут ремонтный	шт	1	1	8400	8400
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотно выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел.час	83,26	0,8326	116,63	97,11
			3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяйственного) 0,65 м3	м-час	300	3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								14147,6
Накладные расходы								152,4
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								8492,5
Машины и механизмы								5479,58
ФОТ								175,52
Накладные расходы								152,4
ВСЕГО по смете								14300

Сдал: МУП "Тепловодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "Тепловодоканал" Килемарского муниципального р-на



(Handwritten signature)
 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального
района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального
 района
 Объект - Установка станции управления и защиты на скважине в п.Визимьяры,Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт) №	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	апрель 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За апрель 2018г.

Установка станции управления и защиты на скважине в п.Визимьяры,Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 21200 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСН22-03-007-07	Монтаж станции-управления в п.Визимьяры	1 станция-управления		1	18944,73	18944,73

Гранд СМЕТА

		Затраты труда рабочих ср 3,6	чел. час	12,54	12,54	139,56	1750,08
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,51	0,51	975	497,25
	2. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,38	0,38	180	68,4
	3. 300-1509	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 27 мм	т	0,0065	0,0065	54000	351
З	4. 300-9122	Станция управления и защиты СУиЗ"Лоцман"	шт	1	1	14500	14500
Д	5	Пульт управления	шт	1	1	835	835
Д	6	фумлента	шт	1	1	15	15
Д	7	Бочонок	шт	1	1	28	28
Д	8	Крюк вибрационный	шт	1	1	900	900
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							18944,73
Накладные расходы							2275,1
Итого по смете:							
В том числе:							
Материалы							16697,4
Машины и механизмы							497,25
ФОТ							1750,08
Накладные расходы							2255,27
ВСЕГО по смете							21200

Сдал:
Принял:

МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Объект -Смена насоса на скважине в п.Визимьяры, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	март 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За март 2018г.

Смена насоса на скважине в п.Визимьяры, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 49800 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСНр65-32-03	Демонтаж артезианского насоса	100 шт.		0,01	177667,64	1776,68
			Затраты труда рабочих ср 3	чел.час	1367,2	13,672	129,95	1776,68
2	3	ГЭСНм07-04-030-04	Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ6-10-80	шт.		1	39225,68	39225,68

Гранд-СМЕТА		Затраты труда рабочих ср 4,3	чел. час	61	61	152,88	9325,68
Д	1	Насос ЭЦВ6-10-80	шт	1	1	29900	29900
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							41002,36
Накладные расходы							8797,64
Итого по смете:							
В том числе:							
Материалы							29900
ФОТ							11102,36
Накладные расходы							8797,64
ВСЕГО по смете							49800

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Объект - Устранение аварии на водопроводе с. Арда, п. Механизаторов, д. Сенюшкино, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	июль 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За июль 2018г.

Устранение аварии на водопроводе с. Арда, п. Механизаторов, д. Сенюшкино, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 10300 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,048	56766,82	2724,81
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	8,54	0,40992	118,48	48,57
		1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0.4 м3	м-час	37,17	1,78416	1500	2676,24

Гранд-СМЕТА									
2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут			4	963,22	2372,89
			Затраты труда рабочих ср 5	чел. час	0,37	1,48		168,17	248,89
		1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	1		350	350
	Д	3	Круги отрезные	шт	2	8		100	800
	Д	4	электроды	кг	1	4		150	600
	Д	5	гайки диам.16	шт	4	16		6	96
	Д	6	WD	шт	1	4		69,5	278
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади			0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел. час	83,26	0,8326		116,63	97,11
	3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	300	3		1500	4500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									9694,81
Накладные расходы									680,42
Итого по смете:									
В том числе:									
Материалы									1774
Машины и механизмы									7526,24
ФОТ									394,57
Накладные расходы									605,19
ВСЕГО по смете									10300

Сдал:
Принял:

МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) -МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Объект - Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры,Килемрского района

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	август 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За август 2018г.

Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры,Килемрского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 9200 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	8,54	0,13664		

Гранд СМБТА

		Г. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500	892,08
2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут		4	809,22	3236,88
			Затраты труда рабочих ср 5	чел. час	0,37	1,48	168,17	248,89
		1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	1	350	350
		2. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0004	3700000	1480
	Д	3	болты, гайки	шт	24	96	4	384
	Д	4	круг отрезной	шт	1,5	6	86,5	519
	Д	5	переходник	шт	0,5	2	37,5	75
	Д	6	кран	шт	0,25	1	180	180
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел. час	83,26	0,8326	116,63	97,11
	3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	300	3	1500	4500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								8742,26
Накладные расходы								457,74
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								931,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								3781,92
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								4718,5
Итого								9432,17
В том числе:								
Материалы								2638
Машины и механизмы								5742,08
ФОТ								362,18
Накладные расходы								457,74
ВСЕГО по смете								9200

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
 Принял: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



(Handwritten signature)
 Кирпиков В.А.
 Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемрского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемрского муниципального района
 Объект -Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	октябрь 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За октябрь 2018г.

Устранение аварии на водопроводе в п.Визимьяры, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 10700 руб.


Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСН01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,016	56766,82	908,27
			Затраты труда рабочих ср 2	чел.час	8,54	0,13664	118,48	16,19
		1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяйственного) 0.4 м3	м-час	37,17	0,59472	1500	892,08

Гранд-СМЕТА

2	2	ГЭСН22-03-014-01	Приварка хомута к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 хомут		4	4979,02	19916,08
			Затраты труда рабочих ср 5	чел.час	0,37	1,48	168,17	248,89
		1. 150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	м-час	0,25	1	350	350
		2. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001	0,0004	3700000	1480
	Д	3	болты, гайки	шт	16	64	8	512
	Д	4	круг отрезной	шт	22	88	36,15	3181,2
	Д	5	электроды	кг	10	40	50	2000
	Д	6	кран	шт	0,25	1	180	180
	Д	7	муфта	шт	1	4	108	432
	Д	8	бочонок	шт	1	4	83	332
	Д	9	хомут ремонтный	шт	1	4	2800	11200
3	3	ГЭСН01-02-027-09	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2	1000 м2 спланированной площади		0,01	459710,61	4597,11
			Затраты труда рабочих ср 1,8	чел.час	83,26	0,8326	116,63	97,11
	3	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяственного) 0.65 м3	м-час	300	3	1500	4500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								10484,4
Накладные расходы								215,6
Итого по смете:								
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								931,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								5049,75
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								4718,5
Итого								10700
В том числе:								
Материалы								4829,3
Машины и механизмы								5479,58
ФОТ								175,52
Накладные расходы								215,6
ВСЕГО по смете								10700

Сдал:
Принял:

МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект - Смена кровли на скважине с. Нежнур, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
	322005		
	по ОКПО		
по ОКПО	по ОКПО		
	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	ноябрь 2018г		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За ноябрь 2018 гт.

Смена кровли на скважине с. Нежнур, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5200 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	1	ГЭСНр58-17-04	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий кровель		0,2	2889,73	577,95
			Затраты труда рабочих ср 2	чел. час	24,39	4,878	118,48	577,95

Гранд-СМЕТА									
2	ГЭСН12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли			0,2	13111,67	2622,33	
		Затраты труда рабочих ср 3,1	чел. час	47,91	9,582		131,26	1257,73	
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,58	0,116		1200	139,2	
	2. 101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм	м2	135	27		41	1107	
	3. 101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм	т	0,008	0,0016		74000	118,4	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3200,28	
Накладные расходы								1988,98	
Итого по смете:									
Итого								6382,45	
В том числе:									
Материалы								1225,4	
Машины и механизмы								139,2	
ФОТ								1835,68	
Накладные расходы								1999,72	
ВСЕГО по смете								5200	

Сдал:
Принял:



МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на

Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект - Ремонтные работы на скважине п. Красный Мост, Килемарского района

Форма по ОКУД	Код		
	322005		
	по ОКПО		
по ОКПО	по ОКПО		
	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	декабрь 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За декабрь 2018 г.

Ремонтные работы на скважине п. Красный Мост, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 3200 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт		2	849,79	1699,58
			Затраты труда рабочих ср 3,5	чел. час	1,47	2,94	137,92	405,48
		1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,35	0,7	225	157,5

Гранд-СМЕТА

		2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,02	0,04	1200	48
		3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00028	145000	40,6
		4. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0011	0,0022	15000	33
	Д	5	кран шаровой	шт	0,5	1	225	225
	Д	6	клапан обратный	шт	0,5	1	650	650
	Д	7	фумлента	шт	0,5	1	50	50
	Д	8	круг отрезной	шт	1	2	45	90
2	3	ГЭСНр67-07-01	Смена электроавтоматов	100 шт.		0,02	36874,91	737,5
			Затраты труда рабочих ср 3,5	чел. час	86,1	1,722	137,92	237,5
	3	1. 500-9011	Автоматы	шт	100	2	250	500
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2437,08
Накладные расходы								762,92
Итого по смете:								
В том числе:								
Материалы								1588,6
Машины и механизмы								205,5
ФОТ								642,98
Накладные расходы								762,92
ВСЕГО по смете								3200

Сдал:
Принял:

МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Подрядчик (Субподрядчик) - МУП "ТеплоВодоканал"Килемарского муниципального района
 Стройка -
 Объект -Ремонтные работы на скважине с.Юксары, Килемарского района

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	322005		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		
Договор подряда (контракт)	номер		
	дата		
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	декабрь 2018г		

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За декабрь 2018г.

Ремонтные работы на скважине с.Юксары, Килемарского района
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1025 руб.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
по порядку	позиции и по смете				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Новый Раздел								
1	2	ГЭСНр65-05-03	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм	100 шт.		0,01	83343,36	833,43
			Затраты труда рабочих ср 3,5	чел.час	133	1,33	137,92	183,43
		1. 103-9140	Арматура муфтовая	шт	100	1	650	650
		2. 999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,24	0,0024		

График СМЕТЫ

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	833,43
Накладные расходы	191,57
В том числе:	
Материалы	650
ФОТ	183,43
Накладные расходы	191,57
ВСЕГО по смете	1025

Сдал: МУП "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на
Принял: МУЦ "ТеплоВодоканал" Килемарского муниципального р-на



Кирпиков В.А.
Дмитриев О.А.