

ПРОТОКОЛ
заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола

от 29 марта 2018 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель Комитета гражданской обороны и защиты населения
Республики Марий Эл, первый заместитель руководителя Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Республики Марий Эл
В.Н.Карпов

Присутствовали:

Заместители руководителя Штаба - Ю.В.Кацуба, Г.Д.Федоров

Секретарь Штаба - Р.И.Лащевский

Члены Штаба - И.Л.Бондарчук, А.Е.Глазырин,
С.О.Евстифеев, А.Н.Еремин,
А.В.Плотников, И.В.Соловьев,
А.А.Фадеев, А.В.Фещенко,
А.С.Цехановский

Руководители, заместители - С.Е.Алябышев, С.Е.Павлова
руководителей и ответственные О.А.Соболева, В.М.Толстухин,
работники федеральных структур, С.В.Скоробогатов
республиканских министерств, ведомств
и организаций

Ответственные работники Комитета гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл

1. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях 2017-2018 годов.

О состоянии готовности объектов энергетики и электрических сетей к работе в паводковый период, в грозовой период и в условиях высоких температур наружного воздуха 2018 года

(Кацуба, Алябышев, Евстифеев, Федоров, Соловьев, Бондарчук, Фадеев, Фещенко, Цехановский, Глазырин, Карпов)

1. Доклад директора Представительства АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл Ю.В.Кацубы об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях 2017-2018 год и выступления начальника Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора С.А.Алябышева, директора Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС С.О.Евстифеева, заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора филиала «Мариэнерго» Д.Г.Федорова, директора АО «Энергия» И.В.Соловьева, директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» И.Л.Бондарчука, технического директора-главного инженера Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» А.А.Фадеева, главного инженера АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко, генерального директора ООО «Волжская сетевая компания» А.С.Цехановского, начальника ПУ «Речной» Района электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» А.Е.Глазырина принять к сведению.

2. Принять к сведению информацию о готовности к прохождению паводкового, грозоопасного и пожароопасного периодов директора Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС С.О.Евстифеева, заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора филиала «Мариэнерго» Д.Г.Федорова, директора АО «Энергия» И.В.Соловьева, директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» И.Л.Бондарчука, технического директора-главного инженера Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» А.А.Фадеева, главного инженера АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» А.В.Фещенко, генерального директора ООО «Волжская сетевая компания» А.С.Цехановского, начальника ПУ «Речной» Района электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» А.Е.Глазырина.

Рекомендовать вышеназванным организациям до 10 апреля 2018 г. направить в Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл копии приказов по подготовке к работе в паводковый период и до 25 апреля 2018 г. - к грозоопасному и пожароопасному периодам.

3. В 2018 году основные усилия в работе Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл (далее - Штаб) сосредоточить на организации и контроле проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы объектов электроэнергетики на территории республики.

4. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев), АО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (А.М.Сташкевич) обеспечить выполнение ремонтной компании 2018 года в строгом соответствии с утвержденными годовыми графиками ремонтов.

5. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин):

провести работу по увеличению объема проводимой реконструкции и модернизации электрооборудования, особенно распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, влияющих на безопасное прохождение отопительного сезона, с указанием конкретных сроков выполнения;

продолжить работу по расширению и расчистке просек ВЛЭП;

провести работу по выявлению и вырубке отдельно стоящих деревьев вне охранных зон ВЛЭП и угрожающих падением на ВЛЭП;

оказать содействие администрациям муниципальных образований, имеющим на своих территориях бесхозные объекты электросетевого хозяйства, в обслуживании данных объектов и принятию мер по переводу их на баланс сетевых организаций.

6. Рекомендовать Представительству АО «СО ЕЭС» в Республике Марий Эл (Ю.В.Кацуба) обеспечить оперативный контроль наличия установленных величин запаса резервного топлива (мазута) на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала ПАО «Т Плюс» «Марий Эл и Чувашии» и ТЭЦ АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат». При снижении запаса ниже утвержденного норматива немедленно информировать руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

7. Рекомендовать АО «Энергия» (И.В.Соловьев):

завершить работы по настройке релейной защиты, а также по демонтажу старых воздушных линий ВЛ-6 кВ фидер-607, 610 от ПС-110/35/6 кВ «Лесная».

8. Рекомендовать ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (С.О.Евстифеев), филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук) в паводковый период:

до 6 апреля 2018 г. провести внеочередные осмотры ТП, РП и ВЛ, находящихся в зоне возможного затопления и провести инструктажи персонала о принятии мер при угрозе затопления;

обеспечить взаимодействие ОДС с ЕДДС муниципальных районов и ОД РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» при возникновении чрезвычайных ситуаций посредством организации прямой телефонной связи и докладом о возникающих аварийных ситуациях;

после прохождения паводкового периода до 15 мая 2018 г. провести обходы и осмотры зданий и сооружений ВЛ, КЛ, ПС, устранить обнаруженные дефекты.

9. Рекомендовать Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин):

уточнить расчет потребности автономного резервного источника электроснабжения (АРИЭ) по мощности для обеспечения (при необходимости) электроснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в пос. Сурок в паводковый период;

до 10 апреля 2018 г. решить вопрос заключения договоров (либо аренды) с организациями, имеющими передвижные АРИЭ, для обеспечения электроснабжения выше потребителей в пос. Сурок;

рассмотреть вопрос увеличения объема реконструкции электросетей, обеспечивающих электроснабжение потребителей пос. Сурок.

10. В период наступления грозоопасного периода рекомендовать Филиалу «Маризэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (С.О.Евстифеев), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин), ТЭЦ АО «МЦБК» (А.М.Сташкевич), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев):

10.1. Усилить контроль за техническим состоянием устройств молниезащиты в ходе эксплуатации:

в период прохождения грозового сезона обеспечить регистрацию всех случаев грозовых отключений и повреждений ВЛ и оборудования подстанций для оценки надежности работы молниезащиты, а также провести проверку готовности РЗА силового оборудования, устройств противоаварийной автоматики, приемо-передающей ВЧ аппаратуры, обеспечить рабочее состояние всех быстродействующих защит;

проводить расследования причин аварий в электроэнергетике по каждому случаю отключений, независимо от продолжительности отключения;

принять меры по укомплектованию АРИЭ с соответствующей мощностью для удовлетворения потребностей энергоемких электроприемников, имеющих на балансе и обслуживании социально значимые объекты.

10.2. До 29 апреля 2018 г. перед наступлением грозового периода выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести необходимые работы по обеспечению надежного технического состояния устройств молниезащиты.

10.3. До 1 мая 2018 г. откорректировать и согласовать с электросетевыми предприятиями схемы размещения грозозащитной аппаратуры с указанием мест пересечения линий электропередач

с другими линиями, в том числе с линиями связи, кабельных вставок и других мест ослабленной изоляции.

10.4. До 15 мая 2018 г. провести проверки готовности энергообъектов к грозовому сезону 2018 года с оформлением актов готовности, а также противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении технологических нарушений во время прохождения грозового периода.

10.5. Ежемесячно с июня по сентябрь графики ответственных дежурных по организациям с контактными телефонами направлять в приемные Главы Республики Марий Эл, Председателя Правительства Республики Марий Эл А.А.Евстифеева, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл А.В.Россошанского и РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл».

11. В целях обеспечения вырубке деревьев на участках трасс ВЛ, граничащих (пересекающих) с полосами отвода или охранными зонами автомобильных и железных дорог и предупреждения аварийных ситуаций рекомендовать:

Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров) провести совместное с организациями дорожной отрасли обследование полос отвода автомобильных дорог на территории Республики Марий Эл на предмет наличия угрожающих падением на ВЛ деревьев и дальнейшую их рубку силами филиала «Мариэнерго»;

Минтрансу Республики Марий Эл (А.А.Сальников), ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (А.В.Аверин) по письменной заявке филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводить согласование работ по расширению просек трасс ВЛ, проходящих в полосах отвода автомобильных дорог до проектной ширины.

Заместителю генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директору филиала «Мариэнерго» Д.Г.Федорову осуществить контроль за согласованием и проведением работ по расширению просек трасс ВЛ. По каждому случаю отказа согласования указанных выше работ информировать руководителя Штаба для решения вопроса в рабочем порядке.

12. В целях профилактики и усиления мер по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах и в их охранных зонах в пожароопасный период рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров), АО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (И.И.Хайбуллин):

12.1. Провести актуализацию перечня пожароопасных участков ВЛ.

12.2. До 25 апреля 2018 г. разработать и утвердить планы мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима (с назначением ответственных лиц и сроков их выполнения). Особое внимание уделить проверке технического состояния сети противопожарного водоснабжения, гидрантов, водоемов, резервуаров, пожарных насосных станций, состояния дорог и подъездов к водоисточникам, зданиям, пожарным лестницам, сооружениям, открытым складам, состояния площадок в местах расстановки

пожарных машин, работоспособности устройств противопожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, организации обустройства минерализованных полос в местах возможного перехода огня на строения и оборудование, расчистке и расширению просек трасс ВЛ 0,4-110 кВ (создание противопожарных разрывов), восстановление окраски противопожарного оборудования, обновлению или установке необходимых запрещающих и поясняющих знаков по пожарной безопасности в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

12.3. До 1 мая 2018 г.:

провести внеплановые обходы ВЛ, проходящих по сельхозугодиям, садовым товариществам, пустырям, обращая внимание на состояние охранных зон;

провести обновление положений (регламентов) по оперативному взаимодействию с местными подразделениями пожарной охраны, лесохозяйственными органами, местными администрациями по порядку взаимодействия в случае возникновения пожара вблизи и на электросетевых объектах;

организовать работу по удалению из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов (штабелей лесо- и пиломатериалов, стогов сена, ГСМ и т.п.).

12.4. До 15 мая 2018 г.:

организовать проведение совместных учений (тренировок) с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и органами местного самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения в пожароопасный период;

провести противопожарные (отработку действий персонала при возникновении возгораний) и противоаварийные тренировки по действиям персонала при возникновении технологических нарушений при прохождении летнего пожароопасного периода;

проверить и доукомплектовать необходимый аварийный запас материалов в соответствии с утвержденными нормами.

12.5. До 1 июня 2018 г.:

провести работы по окопке деревянных опор, опашке трансформаторных подстанций, очистке прилегающей территории к ТП от горючего мусора, сухой травы и сгораемых отходов;

провести обходы ВЛ в целях выявления пролетов, в которых расстояние от проводов до древесно-кустарниковой растительности, до зданий и сооружений, находящихся под проводами ВЛ не соответствуют нормативным. Выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений.

13. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Д.В.Лабезников), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев) и Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров) продолжить взаимодействие по выполнению работ по оснащению ВЛ 110 кВ Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 - Кожино и ВЛ 110 кВ Чигашево-Кожино быстродействующими ВЧ защитами. В этих целях:

13.1. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ПАО МРСК «Центра и Приволжья» до 6 апреля 2018 г. направить в Филиал АО «СО ЕЭС»

Нижегородское РДУ, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 техническое задание и проектную документацию на оснащение быстродействующими ВЧ защитами для рассмотрения и согласования;

13.2. Рекомендовать Филиалу АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Д.В.Лабезников), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС (С.О.Евстифеев), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (А.А.Фадеев) и Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Д.Г.Федоров) по результатам рассмотрения проектной документации до 28 апреля 2018 г. провести совещание по определению сроков реализации.

14. Рекомендовать ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» (В.В. Мирончук):

привести подведомственные электросети в соответствие с нормативными требованиями;

в целях обеспечения пожарной безопасности на территории НП «Марий Чодра», безопасности жизни и здоровья людей, проживающих и отдыхающих на данной территории, надежного электроснабжения социально значимых потребителей Звениговского и Волжского районов Республики Марий Эл в кратчайшие сроки осуществить беспрепятственный допуск персонала подрядной организации филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на территорию НП «Марий Чодра» для проведения работ по расчистке просек трасс ВЛ 10-35 кВ в границах охранных зон.

15. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Е.М.Крылова) обратить особое внимание на ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» в части неисполнения решений суда по обеспечению обслуживания подведомственных электросетей.

16. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл продолжить работу по учету бесхозяйных объектов энергетики. Совместно с электросетевыми организациями осуществлять передачу бесхозяйных объектов энергетики на их баланс и (или) обслуживание.

17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

Контроль за исполнением пунктов 5 и 16 настоящего решения возложить на министра промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Д.Б.Пугачева.

II. О состоянии платежной дисциплины на розничном рынке электроэнергии, причины нарушения платежной дисциплины, меры по стабилизации текущих платежей

(Толстухин, Павлова, Карпов)

1. Доклад начальника Департамента реализации электроэнергии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» В.Л.Толстухина, выступление заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл С.Е.Павловой принять к сведению.

2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (М.П.Леонтьеву) продолжить мониторинг состояния кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов и сведений о состоянии задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований в Республике Марий Эл соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 29 мая 2013 г. № 85.

3. Рекомендовать ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Е.Д.Вахитова): заключать контракты энергоснабжения в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», только на величину выделенного лимита.

4. Рекомендовать территориальным сетевым организациям, иным владельцам электроустановок, жилищным управляющим компаниям: информацию о предстоящих ограничениях режима электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения заблаговременно направлять непосредственно руководителю Штаба.

5. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Е.М.Крылова) в рамках полномочий осуществлять контроль за исполнением обязанностей организациями, эксплуатирующими объекты жизнеобеспечения населения, по составлению и согласованию актов аварийной брони.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:

при заключении контрактов энергоснабжения потребителями, финансируемыми из консолидированного бюджета Республики Марий Эл, предприятиям тепло- и водоснабжения, предоставлять величину выделенного лимита, подтвержденного соответствующим финансовым органом;

организовать работу межведомственных комиссий и выездных рабочих групп с населением по платежам за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на министра строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл М.П.Леонтьева.

III. Об оснащении быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов комплектных распределительных устройств на объектах электроэнергетики, подведомственных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

(Алябышев, Бондарчук, Карпов)

1. Доклад начальника Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора С.А.Алябышева принять к сведению.

2. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук):

до 30 апреля 2018 г. представить в Приволжское управление Ростехнадзора перечень КРУ ПС 110/35/6 кВ, подлежащих оснащению быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий с указанием места установки, марки, типа, даты изготовления и ввода в эксплуатацию;

до 31 мая 2018 г. разработать программу с указанием конкретных сроков и приступить к реализации мероприятий по оснащению быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ ПС 110/35/6 кВ в ходе выполнения инвестиционных программ по реконструкции указанных объектов.

3. Контроль за исполнением данного решения и ранее выданного предписания возложить на заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Е.М.Крылову.

Председатель Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, первый заместитель руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл



В.Н.Карпов