

## **План работ:**

**I.** Установка недостающих дорожных знаков на опасных участках автомобильных дорог. Всего установлено **880 знаков**, в том числе:

1. Обустройство мест концентрации ДТП специальными предупреждающими щитами **СЩ-1 «Внимание! Аварийный участок»**. **5 шт.** на 2 участках автодорог:

- Йошкар-Ола – Козьмодемьянск км 110+670 – км 111+650;
- Озерки – Марьино – Юрино км 0+950 – км 2+150.

2. Установка на опасных поворотах(перекрестках) предупреждающих дорожных знаков **1.34.1-1.34.2 «Направление поворота» 30 знаков**, 6 поворотов и 2 перекрестка на 7 автодорогах:

- Помары – Коркатово км 1+130;
- Куяр – Солнечный – Ронга км 53+050;
- Ронга – Кугенер км 3+745;
- Йошкар-Ола – Санчурск км 35+590, км 35+860;
- Нурсола – Новый Торъял км 4+106;
- Сернур – Казанское – Кукнур км 23+340;
- Озерки – Марьино – Юрино км 1+345, км 1+680.

3. Установка дорожных знаков **1.23 «Дети»** с табличкой **8.2.1 «Зона действия»** на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» вдоль детских учреждений **27 знаков** на 5 участках автодорог:

- Подъезд к с. Емешево (с. Емешево);
- Звенигово – Помары (с. Помары);
- Токтайбеляк – Дементьево – Пюнчерюмал (д. Дементьево);
- Подъезд к дер. Мари Шои (д. Мари Шои);
- Русский Кугунур – Большой Ляждур (с. Юледур)

4. Установка дорожных знаков **5.19.1(2), 1.22 «Пешеходный переход»** на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» с устройством асфальтобетонных тротуаров на подходах 114 шт., **24 пешеходных перехода** на автодорогах:

- Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял;
- Сернур – Новый Торъял;
- Оршанка – Клюкино;
- Кокшайск – Красногорский;
- Помары – Коркатово;
- Йошкар-Ола – Уржум;
- Русский Кугунур – Большой Ляждур;
- Звенигово – Помары;
- Озерки – Марьино – Юрино;
- Подъезд к с. Емешево.

Работы выполнены и приняты заказчиком в августе 2014г.

**II.** Установка светофорного объекта на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск (примыкание автодороги Медведево – Пекшиксоло – Большой Яшнур).

Работы выполнены и приняты заказчиком в июле 2014г.

**III.** Устройство металлических барьерных ограждений на автомобильных дорогах по маршрутам движения школьных автобусов.

Установлено **14 объектов** общей протяжённостью **4240 пог. метров**, в том числе на автомобильных дорогах:

- Шоруньжа – Шлань – 80 м;
- Морки – Юрдур – Мари-Кужеры – 308 м;
- Подъезд к п. Зеленогорск – 256 м;
- Абдаево – Осипсола – Изги-Шурга – 166 м;
- Аганур – Саламатнур – 418 м;
- Ерошкино – Тумьюмучаш – Конганур – 688 м;
- Умятеево – Котёново – 308 м;
- Куяр – Солнечный – Ронга – 360 м;
- Оршанка – Пектубаево – Новый Торъял – 600 м;
- Шоя Кузнецово – Апшакбеяк – 332 м;
- Сернур – Новый Торъял – 742 м.

Работы выполнены и приняты заказчиком в июле 2014г.

**IV.** Устройство искусственного освещения проезжей части автомобильных дорог на участках пешеходного движения, в том числе:

- Йошкар-Ола – Уржум (в п. Советский) – 3,54 км;
- Сернур – Новый Торъял (д. Чуксола) – 1,128 км.

Работы выполнены и приняты заказчиком в сентябре 2014г.

**V.** Строительство остановок маршрутного транспорта в количестве **2 шт.** на автомобильных дорогах:

- Вятское – Орша – Кордемтюр, км 15+250;
- Орша – Захарята, км 4+650.

Работы выполнены и приняты заказчиком в сентябре 2014г.