

## **План работ:**

**I.** Установка недостающих дорожных знаков на опасных участках автомобильных дорог. Всего установлено 427 знаков, в том числе:

1. Установка на опасных поворотах(перекрестках) предупреждающих дорожных знаков **1.34.1-1.34.2 «Направление поворота»** 14 знаков поворотов на 4 автодорогах:

- Ильинка - Пуял;
- Сернур – Казанское - Кукнур;
- Звенигово – Шелангер – Морки;
- Помары – Коркатово;

2. Установка дорожных знаков **1.23 «Дети»** с табличкой **8.2.1 «Зона действия»** на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» вдоль детских учреждений 2 знака на автодороге Сернур – Казанское – Кукнур.

3. Установка дорожных знаков **5.19.1(2), 1.22 «Пешеходный переход»** на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» 66 знаков, 14 пешеходных переходов.

На 4 пешеходных переходах дорожные знаки приведены в нормативное состояние:

- автодорога Ильинка – Пуял, км 3+746;
- автодорога Елеево – Мари-Турек – Лопово, км 45+106;
- автодорога Одобеляк – Куженер – Параньга, км 34+274;
- автодорога Сернур – Казанское – Кукнур, км 15+445.

4. Установка дублирующих дорожных знаков **5.19.1 «Пешеходный переход»** над проезжей частью автодороги Йошкар-Ола – Уржум – 5 комплектов.

5. Установка дорожных знаков **3.20 «Обгон запрещен»** с табличкой **8.2.1 «Зона действия»** - 14 комплектов.

6. Установка дублирующих дорожных знаков **3.20 «Обгон запрещен»** с табличкой **8.2.1 «Зона действия»** - 6 комплектов

7. Установка дорожных знаков **3.24 «Ограничение максимальной скорости»** с табличкой **8.2.1 «Зона действия»** - 3 комплекта.

Работы выполнены и приняты заказчиком в ноябре 2015г.

**II.** Устройство искусственного освещения проезжей части автомобильной дороги Озерки – Марьино – Юрино км 50+300 – км 51+700 на участках пешеходного движения в с. Марьино.

Работы выполнены и приняты заказчиком в августе 2015г.