

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Прореживание

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка: ООО «Техносервис»

Номер и дата договора аренды лесного участка: №2 от 18 декабря 2012 г.

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок: Моркинское лесничество-филиал ГКУ РМЭ «Востокмежупрлес», Зеленогорское участковое лесничество

Квартал: 85

Выдел: 41

Площадь: 22,0 га

Номер лесосеки: 1

Категория защитности: Запретные полосы вдоль водных объектов

28. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в.т.ч. рельефа, гидрологические условия, почвы): Сбр А2, почва песчаная свежая, рельеф волнистый, бонитет- 1.

2. Характеристика насаждения: исходный (до рубки), проектируемая (после рубки)

Состав насаждения		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам тыс. шт /га		Сомкнутость (полнота) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс.шт /га)	
исходный	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект	исх	проект
7С	7С	40	40	16	16	15	15	0,962	0,899	0,6	0,5	7ЕЗС	7ЕЗС
3С	3С	50	50	22	22	18	18	0,299	0,272	0,2	0,2	15, лет, 2,0 м, 0,5 тыс шт/га	15 лет 2,0 м 0,4 тыс шт/га

3. Этапы и сроки выполнения работ, учета и оценки их результатов: лесосечные работы в 2023 году; оценка качества выполненных мероприятий - проводится при осмотре лесосеки после окончания работ

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:


4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 14,3 %

4.2. объем вырубаемых деревьев по породам (на 1 га), общий – 28,6 кбм, в.т.ч. сосна – 28,3 кбм, береза 0,3 кбм, в.т.ч при устройстве погрузочных площадок и технологических коридоров общий – 28,6 кбм, в.т.ч. сосна – 28,3 кбм, береза 0,3 кбм.

4.3. сумма площадей сечения 27,6 кв.м на 1 га

4.4. минимальная сомкнутость крон -

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических мероприятий, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты: разметка в натуре технологических коридоров (волоков) и погрузочных пунктов, установка предупредительных знаков; валка деревьев, обрубка сучьев, трелевка древесины, раскряжёвка на эстакаде, вывозка древесины; очистка лесосеки

Директор ООО «Техносервис» Гибадуллин Р.И.  Дата 22.11.2022 г.

Министерство природных
ресурсов, экологии и
охраны окружающей среды
Республики Марий Эл

Согласовано: 28.11.2022 