

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка
(в том числе рельеф, гидрологических условий, почвы)

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов: через 10 дней после выхода лесной декларации и согласно технологической карты проводятся подготовительные лесосечные работы (разметка в натуре границ бытовой площади, рубка деревьев на погрузочном пункте и волоках) с целью создания условий для безопасного и эффективного выполнения основных (валка, трелевка, вывозка и т.д.) и заключительных работ (очистка и доочистка мест рубок, приведение в состояние пригодное для использования по назначению л/дорог, мостов, просек, рек). Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится при осмотре лесосеки после окончания работ в соответствии с Порядком осмотра лесосеки.

4.2. объем вырубленной древесины в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 15 %

4.2. объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) в т.ч. при прокладке технологических коридоров

48,1 м³ в т.ч. сосна-20,9,0 м³; береза-25,0 м³; ель-2,2 м³

4.3 сумма площадей сечения 48,3 м²/га

4.4 минимальная сомкнутость крон	0,6
----------------------------------	-----

5. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волокна, технологические погрузочные пункты)

Установка знаков безопасности; рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров); валка назначенных в рубку деревьев в пасаках; трелевка древесины на погрузочные площадки; частичная переработка древесины; очистка (доочистка) места рубки.

Директор ООО «Тес-Сервис» Брамина М.Ю.

(подпись)

Дата 1.12.2018

