

Работы по приведению дорожных знаков в соответствие с разработанными ПОДД на автомобильных дорогах Елеево – Мари-Турек – Лопово и Кокшайск – Красногорский. Всего установлено 847 дорожных знаков, в том числе:

1. Установка дорожных знаков 5.19.1(2), 1.22 «Пешеходный переход» на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» - 62 знака, (12 переходов).

2. Установка дорожных знаков 1.23 «Дети» на щитах с флуоресцентным желто-зеленым фоном, тип пленки «В» - 4 участка.

3. Установка дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» - 44 комплекта.

4. Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с табличкой 8.2.1 «Зона действия» - 22 комплекта.

5. Установка предупреждающих дорожных знаков 1.34.1 – 1.34.3 «Направление поворота» 25 знаков.

4. Установка дорожных знаков 6.10.1 «Указатель направлений» – 15 знаков.

5. Установка знаков 5.23.1, 5.25 «Начало населенного пункта», 5.24.1, 5.26 «Конец населенного пункта» - 53 знака.

6. Установка дорожных знаков 6.11 «Наименование объекта» - 4 знака.

7. Установка дорожных знаков 6.12 «Указатель расстояний» - 1 знак.

8. Установка дорожных знаков 6.9.1 «Предварительный указатель направлений» - 2 знака.

Работы выполнены и приняты заказчиком в августе 2015г.

