

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЙОНОЗАНЛЫК, ЭКОНОМИКЫМ
ВИЯНДЫМАШ
ДА САТУЛЫМАШ
МИНИСТЕРСТЫЖЕ**

Брюгге энгерүмбал, 3-шо п., Йошкар-Ола, 424033
Тел.: (8362) 64-20-71, факс 42-61-49
E-mail: mecon@gov.mari.ru

**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

наб. Брюгге, д.3, г. Йошкар-Ола, 424033
Тел.: (8362) 64-20-71, факс 42-61-49
E-mail: mecon@gov.mari.ru

ОКПО 93160021, ОГРН 1061215002188, ИНН/КПП 1215107796/121501001

07.06.2019 № 07-4391

На № _____ от _____

Филиал «Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Коминтерна, д. 177

Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с абзацем 2 пункта 57 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» рассмотрело доработанный проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020 - 2024 годы и сообщает следующее.

Согласно заключению отдела тарифного регулирования электрической и тепловой энергии представленный доработанный проект инвестиционной программы содержит следующие замечания:

1. Необходимо привести сумму амортизационных отчислений при определении источника возмещения инвестиционных затрат, заявленной в размере 16,108 млн. рублей в соответствии с представленной тарифной заявкой филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (заявление № ВЛГ/030/1537 от 29.04.2019).

Представленный доработанный проект инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы на сумму 27,981 млн. рублей (без учета НДС) планируется к реализации за счет следующих финансовых источников: амортизации - 8,550 млн. рублей и прибыли - 19,431 млн. рублей.

№ п/п	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
1.	Прибыль, млн. рублей	3,888	3,888	3,888	3,886	3,881	19,431
2.	Амортизация, млн. рублей	1,751	1,750	1,707	1,692	1,650	8,550

Согласно представленной тарифной заявке филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы сумма амортизационных отчислений составляет 16,108 млн. руб., прибыль – 19,341 млн. руб., в том числе по годам:

№ п/п	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
1.	Прибыль	3,888	3,888	3,888	3,886	3,881	19,431
2.	Амортизация	4,800	4,294	1,769	2,274	2,971	16,108

Отклонение источника финансирования по статье «амортизационные отчисления» от тарифной заявки, заявленной филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в расчет выручки по передаче электрической энергии на 2020 - 2024 годы, составляет 7,558 млн. рублей.

Считаем, что основным источником финансирования капитальных вложений, направляемых на развитие производства, являются амортизационные отчисления. Кроме того, в таблице № П1.20 «Расчет источников финансирования капитальных вложений» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2, прямо указано на 100 % учет амортизационных отчислений при определении источника капитальных вложений.

Таким образом, размер амортизационных отчислений, заявленный филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в доработанном проекте инвестиционной программы не соответствует размеру амортизационных отчислений, включенному в предложение по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 - 2024 годы.

2. Необходимо представить обоснования дефляторов, применяемых к цене прайса по стоимости прочих мероприятий по замене силовых трансформаторов.

3. По мероприятию «Выполнение строительно - монтажных работ, проводимых по программе реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ (бух. Наименование ПС «Силикатный» - ТП 35/6 «Суток») инв. № 865002901, находящейся по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, в/г 18, п. Суток» на 2020 - 2022 годы необходимо:

3.1 представить пояснения по остаточной стоимости

инвестиционного проекта по данным отчета NET.INV и графика реализации инвестиционной программы на 2019 год с учетом запланированных расходов на 2020 – 2022 годы в размере 18,082 млн. рублей.

Согласно отчету NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами Российской Федерации по сетевым организациям (ежеквартальный)» за 2015 – 2018 годы проектная стоимость работ составляет 26,630 млн. рублей (без учета НДС), фактическая сметная стоимость по состоянию на 31.12.2018 г. – 14,119 млн. рублей.

Остаточная стоимость по проекту согласно данным шаблона составит 12,511 млн. рублей по состоянию на 31.12.2018 г.

Согласно графику реализации инвестиционной программы, представленного филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», на 2019 год по данному проекту остаток на 01.01.2020 года составляет 5,182 млн. рублей;

3.2 представить расчет расходов на топливо, учтенных в смете;

3.3 скорректировать стоимость сметного расчета в части исключения двойного учета по транспортным расходам, корректного применения годовых индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Инвестиции в основной капитал» согласно прогнозу Минэкономразвития России до 2024 года.

Считаем некорректным увеличение стоимости смет, рассчитанных в ценах 1 квартала 2019 г., к уровню 4 квартала 2019 г., а в дальнейшем индексацию на последующие периоды регулирования от базы 4 квартала 2019 г. по следующим основаниям:

инвестиционная составляющая включается в необходимую валовую выручку при формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2020 - 2024 годы, при расчете и корректировке выручки органом регулирования в расчет берутся индексы в среднем за год;

фактическое выполнение работ по мероприятиям инвестиционной программы осуществляется филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» в течение всех кварталов года, что подтверждается представленными отчетами в формате шаблонов NET.INV за 2016 - 2018 годы.

4. Необходимо скорректировать расчет стоимости мероприятий по Укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, в части:

применения годовых индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Инвестиции в основной капитал» согласно прогнозу Минэкономразвития России до 2024 года с учетом замечаний, изложенных в п. 3.3;

исключения демонтажных работ и мероприятий по проектам

полосы отвода ввиду отсутствия указанных работ в сметах;

применения корректных коэффициентов перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ по Республике Марий Эл.


5. Отсутствует информация по протяженности трассы в отчетных формах раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380:

в 2022 году по реконструкции воздушной линии электропередач 35 кВ;

в 2024 году по замене кабельных линий.

Учитывая вышеизложенное, просим в срок до 25 июня 2019 г. повторно представить доработанный проект инвестиционной программы с учетом всех представленных замечаний.

Министр



Д.Б.Пугачев