

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию,
проектной деятельности и реализации
национальных проектов и программ
(протокол от 2 марта 2019 г. № 2)

П А С П О Р Т

Регионального проекта

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» Республика Марий Эл

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства		
Краткое наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Марий Эл)	Срок начала и окончания проекта	3.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Сальников Александр Анатольевич		
Руководитель регионального проекта	Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Желонкин Александр Михайлович		
Администратор регионального проекта	Директор государственного казённого учреждения «Марийскавтодор» Аверин Анатолий Васильевич		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие дорожного хозяйства на период до 2025 года»		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Цели проекта	<p>Увеличение количества стационарных камер фото- видеofиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года;</p> <p>Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70 %;</p> <p>Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов до 80%.</p> <p>Внедрение интеллектуальных транспортных систем.</p>										
	№ п/п	Цель, целевой показатель, Дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
Значение				Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	основной	0,00	31.12.2017	0	10	20	40	53	66	80

№ п/п	Цель, целевой показатель, Дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70%	основной	0,00	31.12.2017	0	10	20	35	50	60	70
3	Доля установки стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения %	основной	0	31.12.2017	100	1250	1250	1250	1250	1250	1250
4	Доведение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, комплексов/ в год (с нарастающим итогом)	справочный	0	31.12.2017	4	50	50	50	50	50	50
5	Размещенных	основной	0	31.12.2017	0	4	4	4	4	4	4

	автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт (с нарастающим итогом)										
6	Внедрение интеллектуальных транспортных систем.	основной	0	31.12.2017	0	1	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов;		
1.1	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 10 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2019	Заклучить 2 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
1.2	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 20 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2020	Заклучить 5 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.3	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 40 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2021	Заклучить 10 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
1.4	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 53 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2022	Заклучить 13 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.5	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 66 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2023	Заклучить 16 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
1.6	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.	1.12.2024	Заклучить 19 контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
2	Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла;		
2.1	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 10%	1.12.2019	Заклучить 2 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.

2.2	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 20%	1.12.2020	Заклучить 5 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.
2.3	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 35%	1.12.2021	Заклучить 8 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.
2.4	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 50%	1.12.2022	Заклучить 12 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.
2.5	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 60%	1.12.2023	Заклучить 14 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.

2.6	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70%	1.12.2024	Заключить 17 контракта предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ.
3	Увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;		
3.1	Доведение доли стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (в том числе автоматические пункты весогабаритного контроля), установленных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 1250%.	1.12.2019	Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения.
4	Внедрение интеллектуальных транспортных систем.		
4.1	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы.	1.12.2019	Внедрить на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальную транспортную систему.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
1.1	<i>«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»</i>	16581,77	198981,26	198981,26	198981,26	198981,26	182399,49	994906,3
1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Марий Эл</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированные бюджеты Республики Марий Эл в т.ч.:	16581,77	198981,26	198981,26	198981,26	198981,26	182399,49	994906,3
1.1.3.1	Бюджет Республики Марий Эл	16581,77	198981,26	198981,26	198981,26	198981,26	182399,49	994906,3
1.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты бюджета Республики Марий Эл бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	<i>бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Марий Эл)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	<i>внебюджетные источники</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Всего по региональному проекту, в том числе:</i>	16581,77	198981,26	198981,26	198981,26	198981,26	182399,49	994906,3

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Куратор регионального проекта</i>	Сальников А.А.	Временно исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл	Глава Республики Марий Эл	5
2.	<i>Руководитель регионального проекта</i>	Желонкин А.М.	Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства	Первый заместитель правительства Республики Марий Эл	10
3.	<i>Администратор регионального проекта</i>	Аверин А.В.	Директор ГКУ «Марийскавтодор»	Министр транспорта и дорожного хозяйства	25
4.	<i>Участник ведомственного проектного офиса</i>	Криворотов А.А.	Первый заместитель директора ГКУ «Марийскавтодор»	Директор ГКУ «Марийскавтодор»	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5.	<i>Участник проектного комитета</i>	Фарафонов А.В.	Начальник Управления ГИБДД МВД России по Республике Марий Эл	Министр МВД Республики Марий Эл	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	<i>Участник проектного комитета</i>	Ермаков Н.М.	Временно исполняющий обязанности начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по РМЭ Приволжского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	Главный государственный инспектор госавтодорнадзора Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	5
7.	<i>Участник проектного комитета</i>	Маслов Е.В.	Глава администрации городского округа «Города Йошкар-Ола»	Глава городского округа «Город Йошкар-Ола»	5
8.	<i>Участник проектного комитета</i>	Окулов Д.С.	Глава администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район»	Глава муниципального образования «Медведевский муниципальный район»	5
9.	<i>Участник проектного комитета</i>	Трудинов А.А.	Глава администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	Глава муниципального образования «Советский муниципальный район»	5
10.	<i>Участник проектного комитета</i>	Плотников А.Л.	Глава администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район»	Глава муниципального образования «Оршанский муниципальный район»	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1	Расчётная доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог составляет 10% на 2019 год.	3.12.2018	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
1.1.1	Формирование перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, предусматривающие использование новых технологий и материалов, включенных в	3.12.2018	14.12.2018	Аверин А.В.	Паспорт регионального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.					
1.1.2	Заключить контракты на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.	1.03.2019	31.05.2019	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП
1.1.2.1	Приемка выполненных работ.	31.05.2019	1.12.2019	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
1.1.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл за 2019 год.	1.12.2019	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
2.1	Расчётная доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, 10% на 2019 год.	3.12.2018	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1	Формирование перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции , предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла на 2019 и последующие года.	3.12.2018	14.12.2018	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Паспорт регионального проекта	РРП
2.1.2	Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.	17.03.2019	31.05.2019	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП
2.1.2.1	Промежуточная приемка выполненных работ	31.05.2019	1.12.2019	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
2.1.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2019 году.	-	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1	Расчётная доля установки стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (в том числе автоматические пункты весогабаритного контроля), установленных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, 1250% на 2019 год.	3.12.2018	31.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта.	КРП
3.1.1	Совместно сотрудниками УГИБДД МО МВД России по РМЭ определение мест установки стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (в том числе автоматические пункты весогабаритного контроля) с учётом анализа перечня аварийно-опасных участков дорожной сети Республики Марий Эл.	1.07.2018	14.12.2018	Фарафонов А.В., Аверин А.В.	Перечень участков мест концентрации ДТП	РРП
3.1.2	Заключение государственного контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы мониторинга фиксации нарушений правил дорожного движения	17.03.2019	31.05.2019	Аверин А.В	Государственный контракт	РРП
3.1.2.1	Приемка выполненных работ.	31.05.2019	1.12.2019	Аверин А.В.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
3.1.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2019 году.	-	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1	Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а так же на улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации.	3.12.2018	14.12.2019	Аверин А.В.	Паспорт регионального проекта.	КРП
4.1.1	При формировании регионального проекта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрены мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, а так же на улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации.	3.12.2018	14.12.2018	Фарафонов А.В., Аверин А.В.	Перечень участков мест концентрации ДТП	РРП
4.1.2	Заключение контрактов, предусматривающих внедрение интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах общего пользования.	17.03.2019	31.05.2019	Аверин А.В	Государственный контракт	РРП
4.1.2.1	Приемка выполненных работ.	31.05.2019	1.12.2019	Аверин А.В.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
4.1.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2019 году.	-	14.12.2019	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2	Расчётная доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог составляет 20% на 2020 год.	1.12.2019	14.12.2020	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
1.2.1	При формировании перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.	1.12.2019	14.12.2019	Аверин А.В.	Паспорт регионального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2	Заключить контракты на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.	1.03.2020	31.05.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП
1.2.2.1	Приемка выполненных работ.	31.05.2020	1.12.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
1.2.3	В Федерацию дорожного агентства представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2020 году.	-	14.12.2020	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
2.2	Расчётная доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, 20% на 2020 год.	1.12.2019	14.12.2020	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.1.	Формирование перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции , предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла на 2020 и последующие года.	1.12.2019	14.12.2019	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Паспорт регионального проекта	РРП
2.2.2	Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.	17.03.2020	31.05.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП
2.2.2.1	Приемка выполненных работ	31.05.2020	1.12.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
2.2.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2020 году.	-	14.12.2020	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3	Расчётная доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог составляет 40% на 2021 год.	1.12.2020	14.12.2021	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
1.3.1.	При формировании перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.	1.12.2020	14.12.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Паспорт регионального проекта	РРП
1.3.2	Заключить контракты на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного	1.03.2021	31.05.2021	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	применения.					
1.3.2.1	Приемка выполненных работ.	31.05.2021	1.12.2021	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Справка о приёмке выполненных работ.	РРП
2.3	Расчётная доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, 35% на 2021год.	1.12.2020	14.12.2021	Желонкин.А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП
2.3.1	Формирование перечня участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла на 2021 и последующие года.	1.12.2020	14.12.2020	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Паспорт регионального проекта	РРП
2.3.2	Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла.	17.03.2021	31.05.2021	Аверин А.В., Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	Государственные контракты.	РРП
2.3.2.1	Промежуточная приемка выполненных работ	31.05.2021	1.12.2021	Аверин А.В.,	Справка о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Маслов Е.В., Окулов Д.С. Трудинов А.А., Плотников А.Л.	приёмке выполненных работ.	
2.3.3	В Федерацию дорожного агентство представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2021 году.	-	14.12.2021	Желонкин А.М.	Паспорт регионального проекта	КРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Выполнение запланированных мероприятий приведет к достижению цели проекта и целевых значений основных и аналитических показателей к концу 2024 года.

- В результате реализации мероприятий проекта, а именно: увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла до 70 % и увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов до 80% приводит к применению новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети Республики Марий Эл, включая использование инфраструктурной ипотеки, принципов контракта жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

- Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения, размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, тем самым повысим безопасность дорожного движения, создадим механизм экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.

В совокупности, реализация всех мероприятий способствует достижению целей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения, и повышению эффективности и качества транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность Республики Марий Эл.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 80 %							
1.	$N = N_{2019} + \dots + N_{2024}$	-	ГКУ «Марийскавтодор» Администрации Муниципальных образований	Ведомственный проектный офис		$N_{n\dots}$	
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, 70 %							
2.	$N = N_{2019} + \dots + N_{2024}$	-	ГКУ «Марийскавтодор» Администрации Муниципальных образований	Ведомственный проектный офис		N_n	
Доведение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, 1250%; внедрение интеллектуальной транспортной системы							
3.	$N = N_{2018} + N_{2019} + (N_{2020} + N_{2018} + N_{2019}) + (N_{2021} + N_{2020} + N_{2018} + N_{2019} \dots + (N_{2024} + N_{2023} + N_{2022} + N_{2021} + N_{2020} + N_{2018} + N_{2019}))$	N_{2017}	ГКУ «Марийскавтодор»	Ведомственный проектный офис		N_n	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства»

Контрольные точки регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.1	В Федеральное дорожное агентство представить паспорт регионального проекта Республика Марий Эл	14.12.2018	ВДЛ, ВПО
1.1	Сформировать перечень участков дорожной сети регионального или межмуниципального значения, так же участков улично-дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации на которых будут произведены дорожные работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, а так же внедрение интеллектуальных транспортных систем.	14.12.2018	ВПО, Администрации МО и ГО
1.2	Государственному казенному учреждению «Марийскавтодор», Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», администрации муниципального образования «Советский муниципальный район», администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» сформировать программу проведения дорожных работ(детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов).	14.12.2018	ВПО, Администрации МО и ГО
1.3	На общественных слушаниях рассмотреть и согласовать проект программы дорожной деятельности Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской городской агломерации.	14.12.2018	ВПО, Администрации МО и ГО

1.4	Государственному казенному учреждению «Марийскавтодор», Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», администрации муниципального образования «Советский муниципальный район», администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	31.05.2019	ВПО, Администрации МО и ГО
1.5	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Республики Марий Эл за 2019 год, в том числе приемка выполненных работ.	01.12.2019	ВПО, Администрации МО и ГО
1.6	Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.	01.12.2019	РРП, Администрации МО и ГО
1.7	В Федерацию дорожного агентства представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2019 году -предложения по корректировке регионального проект в части мероприятий на 2020 и последующих годов.	14.12.2019	РРП
2	Государственному казенному учреждению «Марийскавтодор», Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», администрации муниципального образования «Советский муниципальный район», администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год.	31.05.2020	ВПО, Администрации МО и ГО

2.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Республики Марий Эл за 2020 год, в том числе приемка выполненных работ	01.12.2020	ВПО, Администрации МО и ГО
2.2	Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов.	14.12.2020	ВПО, Администрации МО и ГО
2.3	В Федерацию дорожного агентства представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2020 году -предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий на 2021 и последующих годов.	14.12.2020	ВПО
3	Государственному казенному учреждению «Марийскавтодор», Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», администрации муниципального образования «Советский муниципальный район», администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» обеспечить заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год.	31.05.2021	ВПО, Администрации МО и ГО
3.1	Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом Республики Марий Эл за 2021 году, в том числе приемка выполненных работ	01.12.2021	ВПО, Администрации МО и ГО
3.2	Осуществить с участием представителей общественности рассмотрение результатов реализации регионального проекта Республики Марий Эл и Йошкар-Олинской городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовить предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов.	14.12.2021	ВПО, Администрации МО и ГО
3.3	В Федерацию дорожного агентства представить: -отчётные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта Республики Марий Эл в 2021 году -предложения по корректировке регионального проект в части мероприятий на 2022 и последующих годов.	14.12.2021	РРП

4.	Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ.	01.12.2022	РРП, ВПО, Администрации МО и ГО
5.	Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ.	01.12.2023	РРП, ВПО, Администрации МО и ГО
6.	Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ.	01.12.2024	РРП, ВПО, Администрации МО и ГО